

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA ILANI YA UCHAGUZI YA CHAMA CHA
MAPINDUZI 2020 - 2025 KATIKA MKOA WA NJOMBE
KWA KIPINDI CHA JULAI 2021 - MACHI, 2024**

1.0 UTANGULIZI

Mkoa wa Njombe unaendelea kutekeleza mipango ya Maendeleo kwa kuzingatia Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi (CCM) ya mwaka 2020 - 2025, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 na Malengo ya maendeleo Endelevu ya Milenia yenye lengo na nia ya kuendelea kuwatumikia Wananchi na kuboresha maisha ya Wananchi wote.

Kama ilani ya chama Tawala inavyoelekeza, Mkoa umekusudia kusimamia na kuelekeza rasilimali zake katika kutekeleza yafuatayo:-

- i) Kulinda na kuimarisha utu, usawa, haki na uongozi bora ili kudumisha amani, umoja na mshikamano wa Taifa letu;
- ii) Kukuza uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa viwanda, huduma za kiuchumi na miundombinu wezeshi;
- iii) Kuleta mageuzi ya kilimo, mifugo na uvuvi ili kuwa na uhakika wa chakula na kujitegemea kwa chakula wakati wote na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi;
- iv) Kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za Afya, Elimu, Maji, Umeme na Makazi vijijini na mijini; na
- v) Kuchochea matumizi ya utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu kama nyenzo ya maendeleo ya haraka ya kijamii na kiuchumi;

2.0 SHUGHULI ZILIZOTEKELEZWA KWA KIPINDI CHA JULAI, 2021 - MACHI, 2024

Kati ya mwezi Julai, 2021 na Machi 2024, yafuatayo yametokelezwa ikiwa ni utekelezaji wa Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 – 2025:-

2.1 Kupambana na umaskini na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi (Ibara ya 26)

a) Kukuza Uchumi wa Kaya Kupitia Miradi ya TASAF

Katika eneo hili, Mkoa umefanikiwa kusimamia kasi ya utekelezaji wa kipindi cha Pili cha Awamu ya Tatu ya TASAF III ili kuwafikia wananchi maskini katika Vijiji/Mitaa yote kwa kutekeleza miradi ya kutoa ajira za muda, kukuza uchumi wa kaya na kuendeleza rasilimali watu. Jumla ya Sh. 31,541,833,047.78 zimepokelewa kuwezesha Afua za Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini kama ifuatavyo;-

- i. Mkoa kupitia Halmashauri zake sita umewezesha malipo kwa kaya za Walengwa kwenye Madirisha 21 ya malipo hadi dirisha la Malipo la Mwezi Novemba - Desemba, 2023 lililohawilishwa mwezi Machi, 2024 ambapo Jumla ya Sh.16,409,875,671.00 zimehawilishwa kwa kaya 25,585 zilizohakikiwa na kukidhi vigezo vya kuendelea kunufaika na TASAF III katika kipindi hicho kama inavyooneshwa kwenye jedwali lifuatalo;-**

Na	Halmashauri	Mapokezi ya Fedha	Kiasi kilicholipwa	Marejesho TASAF
1	Ludewa DC	3,010,147,962.00	2,987,157,430.00	22,990,532.00
2	Makambako TC	1,332,684,835.00	1,296,522,016.00	36,162,819.00
3	Makete DC	3,003,935,379.00	2,952,287,379.00	51,648,000.00
4	Njombe DC	2,697,743,808.00	2,673,439,321.00	24,304,487.00
5	Njombe TC	2,766,840,950.00	2,738,395,810.00	28,445,140.00
6	Wanging'ombe DC	3,817,595,414.00	3,762,073,715.00	55,521,699.00
Jumla Kuu		16,628,948,348.00	16,409,875,671.00	219,072,677.00

- ii.** Kuanza utekelezaji wa mradi maalum wa kilimo cha Parachichi kwa kaya zote za Wanufaika wa TASAF ambapo Kaya zote 1,800 za Halmashauri ya Mji Makambako zimewezeshwa wastani wa miche 10 kila moja Mwezi Machi - Mei, 2023 na miche hiyo inaendelea kutunzwa na kusimamiwa katika mashamba yao;
- iii.** Kupitia Awamu ya nne ya utekelezaji wa Mradi wa kupunguza Umaskini (Tanzania Poverty Reduction Programme – TPRP IV) iliyoanza kwa

uwezesaji wa fedha za utekelezaji mwezi Februari, 2022, Mkoa umewezeshwa kutekeleza jumla ya Miradi 184 kwa mchanganuo ufuatao;-

- Miradi 127 ya kuboresha miundombinu ya Sekta za Afya, Elimu na Maji kwa gharama ya Jumla ya Sh. 12,168,050,260.09. Kakamilika kwa miradi hiyo kutaziwezesha Halmashauri za Mkoa kuendelea kuboresha upatikanaji wa huduma kwenye maeneo yaliyokuwa na huduma na kuanzisha huduma kwenye maeneo yasiyokuwa na huduma baada ya kupata na kutekeleza miradi hiyo;
- Miradi 34 ya Ajira za Muda (Public Works Programme – PWP) inayogharimu jumla ya Sh. 2,208,664,266.78. Kukamilika kwa miradi hiyo kutaziwezesha jamii za maeneo husika kupata miundombinu ikiwemo barabara na Kaya za Wanufaika zilizoajiriwa kwenye Miradi hiyo kuongeza Kipata kupitia ujira unaolipwa;
- Miradi 23 ya Kuongeza Kipato kwa Kaya za Wanufaika wa TASAF kwa gharama ya Shilingi 536,170,172.91 ikiwemo miradi 16 ya ufugaji wa Ng'ombe, Nguruwe, Mbuzi na Kuku, Miradi 4 ya Ufugaji wa Samaki na Miradi 3 ya Ufugaji wa Nyuki.

iv. Ili kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi, katika kipindi cha Pili cha Awamu ya Tatu ya TASAF (2020 - 2025), Serikali ya Jamhuri ya muungano wa Tanzania katika Awamu ya Sita, imetoa Magari saba kwa ajili ya matumizi ya Mkoa na Halmashauri zake sita.

b) Mikopo kwa Wanawake, Vijana na watu wenye Ulemavu

Kuanzia mwezi Julai, 2021 hadi Machi, 2024 jumla ya Sh. **13,440,588,310** zimekopeshwa kwa vikundi **1,294** vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mchanganuo ufuatao:-

- i. Wanawake kiasi cha Shilingi **9,316,802,000** kwa vikundi **686** vyenye wanufaika **5,954**;
- ii. Vijana kiasi cha Shilingi **2,907,512,620** kwa vikundi **437** vyenye wanufaika 3,073 (ME **2,402** KE **671**); na
- iii. Watu wenye ulemavu Shilingi **1,126,273,690** kwa vikundi 111 vyenye wanufaika 340 (Me **272**, Ke **68**).

Kwa ufafanuzi zaidi rejea mchanganuo wa uwezesaji wa vikundi hivyo kwenye jedwali Na. 1 la viambatisho vya taarifa hii.

2.2 Kilimo na mifugo (Ibara ya 37 na 40)

Mkoa umesimamia na kuhakikisha kuwa kunakuwa na usalama wa chakula na kuzalisha chakula cha ziada. Kwenye msimu uliopita (kipindi cha Julai, 2022 – Desemba, 2023) Mkoa ulizalisha mazao ya chakula tan 1,066,323 na mahitaji ya chakula ni tani 210,917 hivyo Mkoa kuwa na ziada ya tani 855,406.

a) Wakala wa Hifadhi ya Chakula ya Taifa (NFRA)

Wakala wa Hifadhi wa chakula ya Taifa (NFRA) katika Mkoa wa Njombe una maghala mawili yenye uwezo wa kuhifadhi tani 22,000 na kwa sasa ina vihenge vinne vitakavyo ongeza uwezo wa kuhifadhi kufikia tani 62,000. Katika kipindi cha 2023/24 Mkoa umeweza kununua mahindi kwa wakulima kwa bei ya Tshs 850 - 950 kwa kilo yenye thamani ya Tshs. Bil 26 na Halmashauri kupata ushuru kiasi cha Tshs. Mil 780. Wakala ameweza kuwasaidia wakulima kuepokana na walanguzi wa mazao hivyo kuuza mazao yao katika bei nzuri.

b) Usambazaji wa Mbolea ya Ruzuku

Wakulima waliolengwa kusajiliwa kimkoa ni 214,870 serikali ya awamu ya sita imesajili wakulima 187,263 katika mfumo wa ruzuku kupitia Halmashauri za Mji na Wilaya, Vodacom na One Acre Fund sawa na 88% ya malengo. Wakulima waliopata mbolea ni 155,547 sawa na 83% ya wakulima waliosajiliwa kwenye mfumo. Jumla ya tani **109,184.025** za mbolea ya ruzuku zimeuzwa kwa wakulima ambapo serikali imetoa ruzuku ya kiasi cha TShs. **76,456,359,401** na kupunguza gharama za ununuzi wa mbolea kwa wakulima. Aidha, tija ya uzalishaji imeongezeka kutoka wastani wa tani 1 kwa ekari hadi kufikia wastani wa tani 2.8 kwa ekari.

**Mchanganuo wa matumizi ya mbolea kwa Mkoa wa Njombe kuanzia Julai, 2023
Machi, 2024**

Na.	Halmashauri	Thamani ya bei kwa Mkulima	Thamani ya ruzuku ya serikali	Jumla ya thamani
1	NJOMBE TC	26,360,532,415.57	13,274,785,830.96	39,635,318,246.53
2	NJOMBE DC	15,145,708,641.32	7,627,161,519.43	22,772,870,160.75
3	MAKAMBAKO TC	13,197,221,809.64	6,645,931,513.25	19,843,153,322.89
4	LUDEWA DC	32,375,682,965.55	16,303,929,325.99	48,679,612,291.54
5	MAKETE DC	14,810,483,659.13	7,458,347,029.13	22,268,830,688.26
6	WANGING'OMBE DC	49,934,314,489.43	25,146,204,181.81	75,080,518,671.25
	JUMLA	151,823,943,981	76,456,359,401	228,280,303,381

c) Ununuzi wa Mashine za Kupima Afya ya Udongo

Halmashauri zote sita zimeshanunua mashine za kupima afya ya udongo katika kipindi cha mwaka 2021/2022 na zinaendelea na zoezi la kupima afya ya udongo. Aidha Halmashauri tano (Makambako TC, Njombe DC, Wanging'ombe, Makete na Ludewa) zimeongezewa mashine moja moja kutoka Wizara ya Kilimo kwa msimu wa mwaka 2023/24. Mashine hizi zimekuwa ni chachu katika kuboresha kiwango cha uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

d) Huduma ya Ugani kwa Sekta ya Kilimo

Serikali kwa msimu wa kilimo 2021/22 ilitoa pikipiki 231 kwa ajili ya maafisa ugani katika Halmashauri zote 6 za Mkoa (Ludewa 50, Makambako 27, Makete 69, Njombe DC 36, Njombe TC 13 na Wanging'ombe 36) na hivyo kumaliza kabisa tatizo la usafiri kwa maafisa ugani wote katika sekta ya kilimo.

2.2.1 Sekta ya Mifugo

Sekta ya Mifugo imekuwa inajishughulisha na shughuli za ugani na kutoa huduma kwa wafugaji kupitia takwimu zilizopo. Kwa sasa Mkoa unakadiriwa kuwa na ng'ombe 210,808, mbuzi 95,351 kondoo nguruwe 99,531 kuku 1,867,995 na hekta zinazofaa kwa malisho.

Mkoa una majosho 109, minada 6, vituo vikubwa vya kukusanyia maziwa 15 na mashamba makubwa ya mifugo 3 (Kitulo, Ibagu na Ludodolelo).

a) Huduma ya Ugani kwa Sekta ya Mifugo na Uvuvi

Sekta ya Mifugo imekuwa inajishughulisha na shughuli za uboreshaji wa huduma za ugani ambapo kwa kipindi cha miaka mitatu pikipiki 44 zimegawiwa katika Halmashauri za Miji na Wilaya. Pikipiki hizi zimetolewa na Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa huduma kwa wafugaji. Halmashauri zilizogawiwa pikipiki hizo ni hizi zifuatazo Njombe DC Pikipiki 8, Makete DC 7, Ludewa DC 8, Wanging'ombe DC 8 Makambako TC 5, Njombe TC 7 na Sekretarieti ya Mkoa pikipiki 1.

b) Uzalishaji wa Mazao ya Mifugo

Uzalishaji wa Mazao ya Mifugo kwa kipindi cha Julai 2021 hadi Desemba 2023 umefikia lita 17,824,816 za maziwa zenye thamani ya sh. Bilioni 13.37, nyama kilo 6,093,496 zenye thamani ya sh. Bilioni 52.01 na mayai 93,734,678 yenye thamani ya Tshs. Bil 42.18

c) Udhhibiti wa Magonjwa ya Mifugo

Mkoa unaendelea na udhibiti wa magonjwa ya mifugo kwa utoaji wa chanjo za mifugo ambapo jumla ya ng'ombe 7317 walichanjwa dhidi ya chambavu, dhidi ya homa ya mapafu, mbwa 16,291 dhidi ya kichaa cha mbwa, Kuku dozi 671,832 dhidi ya mdondo, dozi 949,491 dhidi ya Gumboro na kuku 996,580 dhidi ya ndui.

Katika kudhibiti magonjwa yaenezwayo na kupe, Serikali imetoa dawa za kuogesha mifugo kiasi cha lita 1,054.5 zenye thamani ya Tshs. 36,907,500 katika Mkoa wa Njombe dawa hiyo imefanya zoezi la uogeshaji wa mifugo kuwa la uhakika. Jumla ya michovyo ya Ng'ombe 4,950,229, mbuzi 371,347, punda 27,039 na mbwa 18,679 iliogeshwa kwenye majosho.

Aidha, hali hii ya uogeshaji pamoja na utoaji elimu kwa wafugaji juu ya udhibiti wa kupe imepunguza matukio ya magonjwa yaenezwayo na kupe kwa asilimia 90. Hivi sasa wastani wa vifo vya ndama ni asilimia 2 hadi 3.

d) Upatikanaji wa maafisa Ugani wa Sekta ya Kilimo na Mifugo

Mkoa una jumla ya maafisa ugani 238 wa sekta ya Kilimo na maafisa ugani 124 wa sekta ya Mifugo na Uvuvi. Jedwali Na. 2b la viambatisho vya taarifa hii linafafanua zaidi.

2.3 Sekta ya uvuvi

Katika kuendeleza na kusimamia shughuli za ufugaji wa samaki katika mabwawa, Mkoa una jumla ya mabwawa ya Samaki 1,066. Kwa kipindi cha kuanzia Julai, 2021 hadi Desemba, 2023, jumla ya kilo 67,906 za Samaki wenye thamani ya Sh. Milioni 607.76 zilivunwa na kuuzwa. Aidha, Wilaya ya Ludewa imepokea boti 2 kwa ajili ya mradi wa shughuli za uvuvi.

2.4 Nishati (Ibara ya 63)

Hali ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa vijiji vyote mkoani Njombe imeongezeka kutoka asilimia 72.44 mwaka 2021 na kufikia asilimia 95.28 hadi Machi, 2024. Kwa mwaka 2021 kaya 71,355 zilipata umeme na kaya 95,422 zimepata umeme hadi Machi, 2024. Katika usambazaji wa umeme kwa kipindi hiki cha miaka mitatu jumla ya shilingi **90,567,521,715.78** zimepokelewa na mchanganuo wake ni kama unavyoonekana kwenye kipengele a, b, c na d.

a) Mradi wa REA awamu ya tatu mzunguko wa pili

Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Mh. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mkoa unatekeleza mradi mkubwa wa usambazaji umeme katika vijiji 101 ndani ya Mkoa kupitia utekelezaji wa mradi wa REA III, mzunguko wa pili, Mradi una thamani ya Sh. Bilioni 41.53 ikiwemo na kodi. Aidha, Vijiji 75 vimepata umeme kupitia mradi wa REA III mzunguko wa pili.

Hadi sasa vijiji 356 kati ya vijiji 381 tayari vimekwisha sambaziwa umeme sawa na asilimia 93.4 Vijiji 25 vilivyosalia, vitapata huduma ya umeme kupitia utekelezaji wa mradi wa REA III, mzunguko wa pili unaoendelea kwa sasa. Mradi umefikia 91.23% ambapo mkandarasi anaendelea na utekelezaji, Mradi huu una jumla ya 718.454km za laini kubwa na kati ya hizo ameshavuta waya kwenye jumla ya 565.8km za laini kubwa na 303km za laini ndogo na kati ya hivyo ameshavuta waya kwa jumla ya 168.66km za laini ndogo ya kusambazia umeme majumbani. Mradi huu ukikamilika maeneo yote ndani ya Mkoa kwenye Vijiji vyote 381 vitakuwa vimefikwa na huduma ya umeme. Mradi huu unagharimu jumla ya shilingi za Kitanzania **41,529,444,116.85**.

b) Mradi wa Ujazilizi awamu ya pili B (Densification 2B)

Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Mh. Dkt. Samia Suluhu Hassan ilitenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujazilizi (Densification IIB) kupeleka umeme katika vitongoji ndani ya Mkoa wa Njombe. Katika mwaka huu wa fedha tunapeleka umeme kwenye jumla ya vitongoji 208 katika Wilaya zote nne. Mradi huu una jumla ya fedha za Kitanzania shilingi **20,541,254,586.91** ambazo zitakwenda kunufanisha kaya 10,031. Mradi huu una jumla ya urefu wa 670.17km umeme wa msongo mdogo wa kusambaza umeme majumbani,hadi sasa mkandarasi ameshamaliza kazi ya upimaji wa maeneo yote, kazi inayofanyika kwa sasa ni kusimika nguzo katika maeneo yote.

c) Miradi ya kupeleka umeme katika maeneo ya umwagiliaji, viwanda vidogovidogo na UVIKO-19.

Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Mh. Dkt. Samia Suluhu Hassan ilitenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika maeneo ya umwagiliaji na viwanda vidogovidogo. Mkoa ulipata maeneo kumi na tano (15) yenye sifa zilizohitajika na tayari mkandarasi yupo eneo la kazi kutekeleza mradi husika. Mradi huu ulitengewa jumla ya fedha za kitanzania Bilioni 10.475 kwa kanda nzima ya Nyanda za juu Kusini (SWH).

Pia kupitia Mradi wa UVIKO 19 Mkoa ulipata fedha ya kupeleka umeme katika zahanati na isima vya maji kumi na tatu (13). Mradi huu umepewa fedha za Kitanzania Sh. bilioni **4.15**.

d) Miradi ya ndani fedha za serikali kuu Tanesco

Tanesco imepokea kiasi cha Tsh. **17,216,990,512.02** kwa ajili ya kupeleka umeme maeneo ambayo hayana umeme. Kuboresha na kuongeza nguvu za umeme katika maeneo ambayo hayana umeme pamoja na kufanya matengenezo.

Miradi ya kuzalisha umeme Ruhuji na Rumakali

Mkoa unategemea kuongeza uwezo wa Uzalishaji wa umeme wa kutosha na wa gharama nafuu kwa kuongeza uzalishaji wa umeme wa maji katika mradi wa (Ruhuji Megawati 358 na Rumakali Megawati 222) Mkoani Njombe.

i. Mradi wa Ruhuji (Megawati 358)

Mradi wa kuzalisha umeme wa 'Ruhudji hydro power project' ni mradi ambao unatarajiwa kuzalisha 358 MW kutoka mto Ruhuji ambao uko Wilaya ya

Njombe, kituo cha uzalishaji kitajengwa umbali wa takribani kilomita 75 kusini mashariki mwa Mji wa Njombe.

Mradi huu ulifanyiwa upembuzi yakinifu mwaka 1996-1998 na makampuni ya Swedpower - Norconsult kutoka Sweden kwa ufadhili wa SIDA. Umeme utakao zalishwa katika mto Ruhuji utasafirishwa kwa msongo wa kilovolt 400 Kv kwenda kituo cha kupozea umeme cha Kisada kilicho umbali wa 172 km.

Kwa sasa uthamini wa mali zote zitakazoathirika na mradi upande wa bwawa na njia za kusafirisha umeme umekamilika na majedwali ya fidia yamepelekwa kwa mthamini mkuu wa serikali kwa ajili ya kuidhinishwa na baadae yatawasilishwa wizara ya fedha ili kuomba fedha ya fidia. Mradi huu unagharimu kiasi cha pesa **USD milioni 968.31**

ii. Mradi wa Rumakali (Megawati 222)

Mradi wa *“Rumakali hydro power project”* mradi huu upo katika mto Rumakali ambao unatarajiwa kuzalisha 222 MW, bwawa la kuzalisha umeme litakuwa kijiji cha Bulongwa wilaya ya Makete umbali wa kilomita 145 kutoka Njombe mjini, kituo cha kuzalisha umeme (power house) kinatarajiwa kujengwa eneo la Iganjo umbali wa 64km kutoka Lufilyo (Busokero) Wilaya ya Rungwe Mkoa wa Mbeya. Umeme utakaozalishwa utasafirishwa hadi Mbeya kwenye kituo cha kupoza umeme cha msongo wa kilovolti 220KV.

Kwa sasa uthamini wa mali zote zitakazoathirika na mradi upande wa bwawa na njia za kusafirisha umeme umekamilika na majedwali ya fidia yamepelekwa kwa mthamini mkuu wa serikali kwa ajili ya kuidhinishwa na baadae yatawasilishwa wizara ya fedha ili kuomba fedha ya fidia. Mradi huu unagharimu kiasi cha pesa **USD milioni 634.50**.

a) Kituo cha umeme wa maji Uwemba

Kuna kituo kidogo cha kuzalisha umeme wa maji cha Uwemba kinachomilikiwa na Serikali (TANESCO) ambacho kina jenereta tatu kila moja ikiwa na uwezo wa Kw 281 na kuzalisha jumla ya 0.843 MW ambazo huingizwa kwenye gridi ya Taifa.

UPANUZI WA KITUO CHA KUPOKEA NA KUPOZA UMEME MAKAMBAKO (MAKAMBAKO GRID SUBSTATION UPGRADE).

Serikali kupitia shirika la umeme(TANESCO), imetenga kiasi cha shilingi za Kitanzania **7,129,832,500.00** kwa ajili ya kuongeza mashine umba yenye uwezo wa Megawati 48 na msongo wa umeme wa kilovoti 220/33.Kazi ya upembuzi yakinifu imekamilika mwezi Desemba 2023 na hatua za manunuzi zinaendelea na zimefikia asilimia 65.

2.5 Elimu (Ibara ya 80)

Kwa kipindi cha Julai 2021 hadi Machi, 2024 Mkoa umepokea na kutumia jumla ya Sh. **64,015,423,672**, kugharamia maboresho katika Sekta ya Elimu. Kati ya fedha hizo Sh. **19,258,804,378** ni kwa ajili ya kugharamia Elimu bila malipo na Sh. **44,756,619,294.80** kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu Jedwali na 4 (a) mpaka 4 (l) linaonesha linafafanua zaidi.

Mchanganuo wa utekelezaji wa miradi iliyopangwa ni kama inavyoonesha kwenye jedwali lifuatalo;-

Na	Mradi	Madarasa	M. Vyoo	Mabweni	Nyumba	Ofisi	Maabara	Jengo la Utawala	ICT Room
1	GPE II UVIKO	224	0	3	0	0	0	0	0
2	EP4R na TOZO	111	14	18	0	0	20	0	0
3	TEA	16	44	1	5	0	2	0	0
4	SEQUIP	96	240	0	6	16	48	12	12
5	LANES II	8	24	0	0	0	0	0	0
6	Kapu la Mama	98	0	0	0	0	0	0	0
7	Serikali kuu	247	350	32	0	0	0	0	0
8	Mradi wa BOOST	103	80	0	0		0	6	0
9	Mradi wa BARRICK	19	29	4	0	0	0	0	0
10	Fedha za mapato ya ndani ya Halmashauri	79	214	19	12	1	13	0	0
	JUMLA KUU	1001	995	77	23	17	83	18	12

VETA

Mradi wa ujenzi wa chuo cha VETA Shaurimoyo wilayani Ludewa unakadiriwa kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi Bilioni 6. Mpaka sasa jumla ya majengo ishirini na tano (25) yameshajengwa ambapo utekelezaji wake ni zaidi ya asilimia 98 na chuo kinauwezo wa kudahili wanachuo 640.

Majengo yamekamilika na chuo kimeshaanza kutoa huduma ya mafunzo ya kozi fupi za ufundi ikiwemo kompyuta, umeme, ujenzi, maji, upakaji rangi na maandishi. Wananchi wote wanakaribishwa kutumia fursa hii ili kupata ujunzi wa ufundi na sifa za kujiunga ni kwa wananchi wote wenye elimu ya kuanzia elimu ya darasa la saba.

UJENZI WA CHUO KIKUU CHA NJOMBE

Serikali ya awamu ya sita imetenga kiasi cha Dola za Kimarekani Milioni Nane (8) sawa na TShs Bil 18.3 kwa ajili ya Chuo Kikuu cha Dodoma kuanzisha Kampasi ya Chuo katika Mkoa wa Njombe. Mkoa umeshatenga eneo lenye ukubwa wa ekari 114 katika mtaa wa Kihesa kata ya Njombe mjini na linapakana karibu na Sekondari ya Njombe na Shule ya Msingi Kihesa. Hatua ya utekelezaji iliyofikiwa Mpaka Machi, 2024 ni ukamilishaji wa tathimini ya awali ya mradi.

Kampasi hii inatarajiwa kuongeza fursa za wananchi wa Mkoa wa Njombe na maeneo jirani kupata Elimu ya Juu bora. Elimu hii itaambatana na kupata ujuzi na maarifa kwa ajili kuendesha shughuli za kiuchumi na kijamii. Itapunguza gharama za kwenda kusoma masomo au stadi hizo hizo sehemu au mikoa ya mbali, hasa kwa familia maskini.

Programu za masomo zitakazo tolewa ni pamoja na : **Idara ya Masomo ya Kilimo, Mifugo na Misitu, Biashara, Sayansi za Ardhi, Uhandisi na Mazingira, Sayansi ya Kompyuta na Teknolojia ya Habari na Mawasiliano.**

2.6 Afya (Ibara ya 83 - 96)

Mkoa umeendelea kujenga na kuimarisha vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa mwaka 2020/21 hadi 2023/224 Mkoa umepokea jumla ya Sh. **30,992,522,658.96**. Fedha ni kutoka Serikali kuu, Ustawi wa Taifa na Mapambano dhidi ya Uviko 19, Mapato ya Ndani, Tozo na Mfuko wa Pamoja (Global Fund) Fedha zimetumika kutekeleza miradi ya ujenzi wa Hospitali ya rufaa, Ujenzi wa na ukarabati wa Hospital , Ujenzi na umaliziaji wa Zahanti na vituo vya Afya kwa mchanganuo ufuatao;

- i. TShs. 1,770,000,000 kilipokelewa kutoka Mradi wa Ustawi wa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO-19 kwa ajili ujenzi na ukamilishaji wa miundombinu ya Afya, Ujenzi wa majengo ya huduma za dharula (EMD 3) pamoja na miundombinu kwa ajili ya wagonjwa mahututi (ICU 1), katika Halmashauri za Makete, Wanging'ombe, Makambako Mji, Ludewa na Njombe Mji.
- ii. TShs. 4,500,000,000 fedha za Tozo za miamala ya simu kwa ajili ya ujenzi wa Vituo vya Afya 8 katika Halmashauri ya Ludewa (1) Halmashauri ya Wanging'ombe (2), Njombe Mji (1), Njombe (1), Makete (2) na Makambako Mji (1). Miradi yote hii imekamilika na inatoa huduma.
- iii. TShs. 5,827,591,394 kutoka mapato ya ndani kwa ajili ya ukamilishaji na ujenzi wa miradi ya vituo vya kutolea huduma za Afya katika Halmashauri zote.
- iv. Tsh. 485,335,886 kilipokelewa kutoka mfuko wa dunia (Global fund) kwa ajili ya ukarabati, ukamilishaji na ujenzi wa Miradi ya Huduma za Afya katika Halmashauri za Wanging'ombe, Makete, Ludewa na Njombe Mji.
- v. Aidha katika kipindi hicho jumla ya sh. **10,745,713,760** zimetumika katika ujenzi na ununuzi wa vifaa tiba katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Njombe na Hospitali za Halmashauri.

Pia, Mkoa umepokea jumla ya magari 15 kwa mchanganuo wa magari saba (7) ya kubebea wagojwa kwa ajili ya huduma za dharura pamoja na magari nane (8) kwa ajili ya shughuli za usimamizi shirikishi wa huduma za afya.

- Katika uimarishaji wa mfumo wa bima ya Afya (NHIF na iCHF) ili kufikia lengo la Serikali la kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote, Jumla ya kaya 2,585 zimeandikishwa kwenye mfuko wa iCHF ikiwa ni sawa na asilimia 1.3 ya malengo ya mwaka la asilimia 30 na uhamasishaji unaendelea kwenye Halmashauri zote. Mchanganuo wa Kaya zilizopo na kaya zilizoandikishwa kwa kila Halmashauri umeoneshwa. Jedwali Na. 5b la viambatisho vya taarifa hii linafafanua;
- Katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga, kwa mwaka 2019/20 vilitokea vifo 25 vya akina mama , 2020/2021 vilitokea vifo 18 vya akina mama, vya watoto 228 na mwaka 2021/2022 vilitokea vifo 26 vya akina mama na vya watoto 207. Aidha kwa mwaka 2021/2022 hali haikuwa nzuri kwa sababu vifo vya kina mama

vilioongezeka kutokana na ugonjwa wa UVIKO 19 na mwaka 2022/2023 jumla ya vifo vimefikia 20.

- Katika utoaji wa elimu na kuhamasisha wananchi kupambana na magonjwa ya kuambukiza (Covid - 19, VVU na UKIMWI, TB, Homa ya Ini na Malaria) na yasiyoambukizwa (Shinikizo la damu, Saratani na Figo) pamoja na kununua na kusambaza dawa zake na kuhamasisha upimaji wake ili wananchi waweze kutambua hali zao na kuchukua hatua stahiki.
- Kiwango cha Malaria kimepungua kutoka asilimia 2.6 mwaka 2021 hadi 1.5% kufika Machi 2024.
- Aidha hadi kufikia Machi, 2024 wananchi 614,765 wa mkoa wa Njombe wamekamilisha dozi ya chanjo ya UVIKO 19. Hii ni sawa na 122% ya walengwa wenye umri zaidi ya miaka 18 wapatao 502,296. Mafanikio haya yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na juhudi za serikali katika kuhakikisha uwepo wa chanjo na kufanya uhamasishaji kwa jamii.
- Kwa kipindi cha Julai, 2021 – Machi, 2024 jumla ya watu 529,303 walihamasishwa na kupima VVU na kati yao 15809 walipatikana na maambukizi sawa na asilimia 3.3.

a) Huduma za Lishe

Mkoa unatekeleza mkataba wa lishe wenye lengo la kuboresha huduma za lishe katika vituo vya kutolea huduma za afya na ngazi ya jamii. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2022/23 Halmashauri zilitenga katika bajeti jumla ya Sh. **Tsh. 196,056,887.88** kutekeleza afua za lishe, kulingana na agizo la kutenga shilingi 1000 kwa kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 5. Jumla ya **Tsh. 176,777,084.07** zilitolewa na kutumika sawa na asilimia **90.17**

b) Mafanikio katika utoaji wa huduma za lishe katika Mkoa

- i.* Kupungua kwa tatizo la udumavu kutoka asilimia 53.6 (2018) hadi 50.4 (2022).
- ii.* Kuongezeka kwa kiwango cha utoaji wa vidonge vya kuongeza damu kwa wajawazito kutoka asilimia 86.13 mwaka wa fedha 2021/22 hadi asilimia 99 Machi 2024.

- iii.* Kuongezeka kwa Vijiji/Mitaa inayotekeleza Siku ya Afya na Lishe kutoka asilimia 90 (2021/2022) hadi 99 mwaka 2022/2023.
- iv.* Kufanya kikao cha wadau na wataalamu mbalimbali wa Afya na Lishe pamoja na uzinduzi wa kampeni ya Lishe inayofahamika kwa jina la ***Lishe ya Mwanao, Mafanikio yake***. Kauli mbiu inasema ***Kujaza tumbo si Lishe, Jali unachomlisha***.
- v.* Kufanya uzindizi wa kampeni ya Lishe katika Mkoa
- vi.* Kufanya tathmini ya Lishe ambayo ilihusisha vijiji 48 kaya 1901 na jumla ya watoto 1965 ambapo matokeo bado yanachakatwa.
- vii.* Kuandaa na kufanya kipindi cha Malumbano ya Hoja kwa kushirikiana na ITV Tanzania ambapo jumla ya wananchi 300 walishiriki Malumbano hayo.

Kiwanda cha Madawa MSD- MAKAMBAKO

Jumla ya TZS Bil. 12 zimetumika katika utekelezaji wa mradi wa kiwanda cha Gloves. Kiwanda cha mipira ya mikono kina uwezo wa kuzalisha “gloves” elfu ishirini (20,000) kwa saa sawa na jozi (pairs) elfu kumi (10,000) na hivyo kufanya uzalishaji wa takribani jozi milioni themanini na sita na laki nne (86,400,000) kwa mwaka. Faida za uanzishaji wa Kiwanda cha “Gloves” ni pamoja na Serikali itapunguza utegemezi wa “gloves” kutoka nchi za nje pia mradi umetoa ajira za moja kwa moja kwa wakazi mia moja na thelathini na sita (136) wa Makambako.

2.6 Maji (Ibara ya 100)

Sekta ya maji imepokea Jumla ya Tshs. **82,401,252,384.58** kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji mjini na vijijini. Aidha, RUWASA imetekeleza na kukamilisha miradi ya maji ipatayo 113 iliyohusisha upanuzi, Ukarabati na Ujenzi wa miradi mipya tangu 2020/2021 hadi Machi 2024 yenye thamani ya shilingi **56,084,109,829.33** hadi kukamilika kwake ambapo imeweza kunufaisha wakazi 153,398 Hii ni sawa na asilimia 17.2% ya wakazi wote 889,946 wa Mkoa wa Njombe. Aidha kwa upande wa mamlaka za maji mijini zimetolewa Tshs. **29,317,142,554.75** kwa ajili ya miradi ya maji mjini chini ya

NJUWASA, MAKUWASA, WANGIWASA, MAKEUWASA na LUDUWASA (Tazama Jedwali na 6(a) kwenye kiambatanisho Miradi inayoendelea).

Hali ya upatikanaji wa Maji

Hali ya upatikanaji wa Maji katika Mkoa wa Njombe imeongezeka kutoka asilimia 73.3 mwaka 2021 na kufikia asilimia 81.5 Machi, 2024 ambapo hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi Vijijini imefikia asilimia 86.7 na asilimia 72.0 Mijini.

Miradi ya Kitaifa (Mradi wa Miji 28)

Miji ya Njombe, Makambako na Wanging'ombe ni miongoni mwa Miji 28 inayonufaika na mradi wa mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Exim ya India wenye thamani ya Dola za Marekani milioni 500, Mkataba wa Mradi huu uliingiwa baina ya Wizara ya Maji na Mkandarasi M/s LARSEN & TOUBRO LTD tarehe 06/06/2022 ambapo mpaka sasa kiasi cha Tshs. 144,000,000 kimeshatumika kwa ajili ya kulipa fidia maeneo yatakayotwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa Miundombinu. (Mtambo wa kutibu Maji na Matanki). Aidha, Mkandarasi anaendelea na shughuli ya uchunguzi wa kupima udongo kwa ajili ya kubaini uwezo wa kubeba miundombinu ya maji kama vile "water treatment plant".

Mpango kwa Maeneo yasiyo na huduma ya maji isiyotosheleza

Katika Mkoa wa Njombe vipo vijiji visivyo na miundombinu ya Maji na vijiji vyenye miundombinu ya maji isiyotosheleza, ili kukabiliana na hali hiyo mpango umewekwa utakao husisha ujenzi wa miradi mipya, ukarabati na upanuzi iliupatikanaji wa maji ufikiwe kwa asilimia mia moja (100) vijijini, hata hivyo tathimini ya awali ya gharama za miradi hiyo imefanyika ambapo inafikia kiasi cha **Tshs 62,887,404,402.28**.

Katika Mpango huo jumla ya wananchi **142,966** wanaoishi katika vijiji **106** watanufaika, Aidha miradi mipya itajengwa katika vijiji **34** na katika vijiji **72** huduma ya maji itaboreshwa kwa miundombinu kufanyiwa ukarabati na upanuzi.

(Tazama Kiambatanisho cha miradi iliyopangwa kutekelezwa Jedwali Na. 6 kwenye Kiambatisho)

2.7 Mabadiliko ya tabia nchi (Ibara ya 235)

Kuboresha utekelezaji wa mikakati ya kampeni za kukabiliana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabianchi kwa kutekeleza mikakati mbalimbali

ikiwa ni pamoja na upandaji, utunzaji na ukuzaji miti milioni 1.5 kila mwaka katika halmashauri ili kuondokana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame. Kwa kipindi cha mwaka 2023/24 Mkoa umepanda jumla ya miti 31,242,468 kama sehemu ya kupambana na uharibifu wa mazingira na chanzo cha mapato. Msimu wa upandaji miti huwa mwezi Desemba hadi Machi. Mchanganuo wa miti iliyopandwa kwa kila Halmashauri. Rejea jedwali na. 7 la viambatisho vya taarifa hii.

2.8 Barabara (Ibara ya 55 & 57)

2.8.1 Wakala wa Barabara TANROADS

Katika kipindi cha kuanzia Machi, 2021 hadi Desemba, 2023 Ofisi ya Wakala wa barabara Mkoa imepokea Jumla ya **Shs. Bilioni 223.362** kwa mchanganuo ufuatao; miradi mikubwa **Sh. Billioni 172.135**, Mfuko wa Maendeleo **Sh. Bilioni 11.990** na matengenezo ya barabara na madaraja **Sh. Bilioni 39.239**. Wakala anahudumia jumla ya **Km. 1,379.54** kati ya hizo **Km.403.420** ni Barabara Kuu na **Km.819.21** ni Barabara za Mkoa na **Km. 156.91** ni Barabara za Wilaya zilizokasimiwa. Aidha, kulingana na utekelezaji wa baadhi ya miradi ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kukamilika kupitia fedha za matengenezo na maendeleo katika kipindi hiki Mtandao wa barabara za lami umeongezeka kutoka **Km. 246.870** hadi **Km. 413.410**, mtandao wa barabara zinazohudumiwa na Wakala ya Barabara Mkoa wa Njombe umeongezeka kutoka **Km. 1,188.54** hadi **Km. 1,379.54**. Utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ni kama ifuatavyo;-

2.9.1 Ujenzi wa mradi wa barabara ya Njombe – Makete (km 107.4)

Ujenzi wa barabara ya Njombe – Makete (Km. 107.4) kwa Kiwango cha Lami ya Kisasa (*Superpave*) umekamilika kwa asilimia 100 kwa gharama ya **Shs. Bilioni 253.659** na kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 9/8/2022.

2.9.2 Ujenzi wa barabara ya Itoni – Ludewa – Manda (km 211.42) kwa kiwango cha Lami/Zege

- **Sehemu ya kwanza (Lot 1) Itoni – Lusitu (km 50)**

Katika kipindi hiki serikali imeanza ujenzi wa Kiwango cha zege sehemu ya Itoni – Lusitu (Km. 50) kwa Mkataba wa Shs. **Bilioni 120.901 901** (*ikijumuisha gharama za Mhandisi Mshauri na VAT*). Aidha, serikali imetoa kiasi cha **Sh. Bilioni 9.518** kwa ajili ya malipo ya awali (*Advance Payment*) kwa mkandarasi. Mkandarasi ameanza kazi mnamo mwezi Agosti, 2022 na hadi Machi, 2024 utekelezaji umefikia **asilimia 22.88**. Aidha, Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za serikali kwa asilimia 100.

- **Sehemu ya pili (Lot 2) Lusitu – Mawengi (km 50)**

Ujenzi wa Barabara ya Itoni – Ludewa – Manda Sehemu ya Pili ya Lusitu – Mawengi (Km 50) kwa Kiwango cha Zege la Saruji umekamilika kwa asilimia 100 na kwa gharama ya Shs. **Bilioni 190.814** (*ikijumuisha VAT*)

- **Sehemu ya tatu (Lot 3) Mawengi – Nkomang’ombe (km 64.9)**

Ujenzi wa Barabara ya Itoni – Ludewa – Manda (211.42), Sehemu ya Mawengi – Nkomang’ombe kwa Kiwango cha Zege/Lami haujanza, Serikali inaendelea kutafuta fedha ili ujenzi wa sehemu hii uweze kuanza.

Aidha, sehemu hii ya Mawengi – Nkomang’ombe imekuwa na changamoto ya milima mikali hususani eneo la mlima Kimelembe inayosababisha kutokupitika kirahisi hasa kwa magari makubwa. Hii imepelekea usafirishaji wa Makaa ya Mawe kutoka Mchuchuma kuwa mgumu. Katika kipindi cha kuanzia Machi, 2021 hadi Machi 2024 Serikali imeidhinisha kiasi cha **Sh. Bilioni 5.483** kugharamia matengenezo ya eneo la mlima Kimelembe kwa kupunguza mwinuko uliopo ili ukidhi usanifu uliofanywa. Serikali imesaini mkataba wa gharama ya **Sh. Bilioni 3.479** na **Sh. Bilioni 1.999** na Wakandarasi wa Kampuni za Ovans Construction Ltd na Webco Ltd. Utekelezaji wake umefikia **asilimia 55**.

2.9.3 Ujenzi wa barabara ya Isyonje – Kikondo – Makete (km 92.6) kwa kiwango cha Lami/Zege; sehemu ya Kitulo – Iniho (km 36.3) na ujenzi wa mizani kijiji cha Igagala Njombe

Katika kipindi hiki Serikali imeingia mkataba na Mkandarasi wa kampuni ya *China National Aero Intl Engineering Corporation* ya China kwa gharama ya **Sh. Bilioni 82.635** (*Pamoja na VAT*) na muda wa utekelezaji wa miezi 36 Aidha, serikali imetoa kiasi cha **Sh. Bilioni 6.975** kwa ajili ya malipo ya awali

(*Advance Payment*) kwa mkandarasi. Mkandarasi ameanza kazi mnamo mwezi Julai, 2023 na hadi Machi, 2024 utekelezaji umefikia **asilimia 5.20**. Aidha, Mradi huu *unatekelezwa* kwa fedha za serikali kwa asilimia 100.

2.9.4 Ujenzi wa barabara ya Njombe (Kibena) – Lupembe – Madeke (Mfuji) – Morogoro/Njombe border (km 125) kwa kiwango cha Lami

Ujenzi wa barabara ya Njombe (Kibena) – Lupembe – Madeke (Mfuji – Morogoro/Njombe Border (Km.125) haujaanza. Aidha, katika kipindi hiki serikali imeidhinisha kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami sehemu ya kwanza ya **Kibena – Kidegembye (Km. 41.95)**. Utekelezaji unaendelea katika hatua ya kupitia taarifa ya usanifu na maandalizi ya nyaraka za zabuni kwa ajili ya kutangazwa.

Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2022/23 Serikali imetenga fedha kiasi cha Sh. Milioni 500 Mfuko wa Maendeleo kuanza Ujenzi wa Barabara hii kwa Kiwango cha Lami. Utekelezaji wa ujenzi wa **Km. 0.6** umekamilika kwa kiwango cha lami katika eneo la Lupembe Barazani.

2.9.5 Ujenzi wa barabara ya Njombe (Ramadhani) – Iyayi (km 74) kwa kiwango cha Lami

Ujenzi wa Barabara ya Njombe (Ramadhani) – Iyayi (Km.74) kwa Kiwango cha Lami umekuwa ukifanyika kwa awamu kulingana upatikanaji wa fedha. Katika kipindi cha Machi, 2021 hadi Machi, 2024 ujenzi umeendelea kufanyika ambapo jumla ya **Km 19.47** zimejengwa kwa kiwango cha lami kwa fedha toka mfuko wa Barabara. Katika kipindi hiki Serikali imetoa kiasi cha **Sh. Bilioni 4.411** na kulipa wakandarasi waliokuwa wanatekeleza ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami.

Aidha, Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali imetenga fedha kiasi cha **Sh. Milioni 330** Mfuko wa Maendeleo na **Sh. Milioni 820.256** kuendeleza Ujenzi wa Barabara hii kwa Kiwango cha Lami **km 1.4**. Utekelezaji wa kazi hii unaendelea katika hatua za ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi (*Mobilization*).

2.9.6 Ujenzi wa barabara ya Mkiu – Liganga – Madaba (km 112) na Liganga - Nkomang’ombe (km 70) na Nkomang’ombe – Coal power plant (km 4.14)

Ujenzi wa Barabara ya Mkiu – Liganga – Madaba (Km 112) na Liganga - Nkomang’ombe (Km 70) Na Nkomang’ombe – Coal Power Plant (Km 4.14) haujaanza hivyo serikali inaendelea kutafuta vyanzo vya fedha ili kufanikisha kuanza kwa ujenzi huu. Aidha, Taarifa za Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina na Uandaaji wa Makabrasha ya Zabuni (*Final Design Report*) tayari zimekamilika Oktoba, 2020. Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/2024 Serikali imetenga kiasi cha **Sh. Milioni 1,264.00** kupitia fedha za maendeleo (*Consolidated Funds*) kuanza ujenzi kwa kiwango cha zege (Km. 0.40) katika barabara ya Mkiu – Liganga - Madaba na Km. 1.00 barabara ya Nkomang’ombe - Coal Power Plant (*Mchuchuma*). Aidha, utekelezaji upo katika hatua ya manunuzi.

2.9.7 Ukarabati wa barabara ya Makambako – Njombe - Songea (295km)

Ukarabati wa barabara ya Makambako – Njombe – Songea kwa Kiwango cha Lami haujaanza hivyo serikali inaendelea kutafuta vyanzo vya fedha ili kufanikisha kuanza kwa ukarabati huu. Aidha, Taarifa za Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina na Uandaaji wa Makabrasha ya Zabuni (*Final Design Report*) tayari zimekamilika. Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali imetenga **Sh. Bilioni 22.187** kwa ajili ya kuanza ukarabati wa barabara hii sehemu ya tatu (Lot 3) inayoanzia Songea – Lutukira (Km. 95.18). Aidha, majadiriano yanaendelea na Benki ya Dunia.

2.9.8 Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara ya Chimala - Matamba - Kitulo (km 51)

Barabara ya Chimala – Matamba – Kitulo (51) inaunganisha Wilaya ya Makete Mkoa wa Njombe katika eneo la Hifadhi ya Kitulo na barabara kuu ya

TANZAM katika wilaya ya Mbalali Mkoa wa Mbeya. Barabara hii imekasimiwa kwa Wakala ya Barabara Tanzania (TANROADS). Aidha, katika mwaka wa fedha 2023/24 serikali imetenga kiasi cha **Sh. Milioni 85.04** kwa ajili ya Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Ujenzi wa Barabara kwa kiwango cha lami. Utekelezaji upo katika hatua ya manunuzi ya kumpata Mhandisi Mshauri.

2.9.9 Utekelezaji wa ahadi za Rais na Waziri Mkuu katika ziara

Walizofanya mkoani Njombe

Utekelezaji wa ahadi mbalimbali zilizotolewa na Viongozi Wakuu wa Kitaifa walipofanya ziara mkoa wa Njombe ni kama unavyooneshwa kwenye kiambatisho Na.2 cha taarifa hii.

2.9.10 Uboreshaji wa Barabara za Vijijini na Mijini (Ibara ya 56)

Katika Kipindi cha miaka mitatu TARURA imepokea kiasi cha Shilingi 41,762,373,690.35 kwa ajili ya matengenezo ya miundombinu ya Barabara.

Kazi zilizofanyika ni matengenezo ya Jumla ya Km 2,495.24 ikiwa matengenezo ya kawaida ni km 589.39, maeneo korofi km 792.82, matengenezo ya muda maalum kwa kuweka Changarawe km 1,085.67, Ujenzi wa Barabara za Lami na zege Km 27.37; ujenzi wa madaraja 31, Drifti 15, Kalvati 479, mifereji mita 13,724; Ufungaji wa Taa 173 na usimikaji wa nguzo 247 za kuonyesha mwisho wa hifadhi ya Barabara.

Utekelezaji wa miradi ya mwaka wa fedha 2023/2024 hadi Machi 2024 umefikia asilimia 55.

a) Utekelezaji wa miradi kwa fedha za matengenezo (Roads Fund Maintenance)

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/2022 hadi Machi 2024, TARURA Mkoa wa Njombe ilipokea **Shilingi 15,542,259,082.05** kutoka Mfuko wa Barabara (Roads Fund). Kwa fedha hizo, jumla ya **Km 1,529.19** zilifanyiwa matengenezo. Kazi hizo zinajumuisha matengenezo ya kawaida Km 589.39, matengenezo ya maeneo korofi Km 655.08, matengenezo maalum kwa kuweka Changarawe Km 278.68, Lami Km 1.45, ujenzi wa madaraja 24, Drifti

5, Kalvati 219 na mitaro mita 2,424 na ufungaji wa Taa 14 na nguzo 177 za kuonyesha mwisho wa hifadhi ya Barabara.

b) Utekelezaji wa miradi kwa fedha za Tozo

Fedha za Tozo zilizopokelewa ni Shilingi 21,153,471,432.17 kwa kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha 2021/22 hadi Machi 2024. Kazi zilizofanyika ni ujenzi wa barabara jumla ya Km 661.49 ikiwa km 11.14 zimejengwa kwa kiwango cha Lami, Km 616.05 Changarawe, matengenezo ya maeneo korofi Km 34.30, ujenzi wa madaraja 5, Drifti 9, Kalvati 230, mitaro mita 6,845 na usimikaji wa Taa 40.

c) Utekelezaji wa miradi kwa fedha za Jimbo

Kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 hadi Machi, 2024 TARURA Mkoa wa Njombe imepokea jumla ya **Shilingi 3,911,621,331.55**. Kazi za Barabara zilizotekelezwa ni ujenzi wa **Km 131.64** ambapo Km 11.65 ni kwa kiwango cha Lami, Km 104.99 ni kwa kiwango cha Changarawe, Km 15 ni matengenezo ya maeneo korofi, ujenzi ma madaraja 2, Kalvati 22 na mifereji mita 4,455 na ufungaji wa Taa 49.

d) Utekelezaji kazi za Barabara kwa fedha za Maendeleo (RF-Dev)

Kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2021/2022 hadi Machi, 2024, zimepokea Shilingi 1,495,064,863.99 kutoka Mfuko wa Barabara (Roads Fund Development) kwa ajili ya matengenezo ya Km 77.55 ambapo km 53.45 zimewekewa Changarawe, Km 24.10 ni matengenezo ya maeneo korofi na ujenzi wa kalvati 2.

e) Utekelezaji wa miradi ya Barabara kwa fedha za maombi maalum

Mapokezi ya fedha za maombi maalum katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia 2021/2022 hadi Machi 2024 ni **Shilingi 3,686,850,000**. Miradi iliyotekelezwa kwa fedha hizo ni ujenzi wa jumla ya Km 75.46 ikiwa Km 3.12 zimejengwa kwa kiwango cha Lami, Km8 kwa kiwango cha Changarawe, Km 64.34 ni matengenezo ya maeneo korofi na ujenzi wa Kalvati 1. Aidha, jumla ya Taa 70 zitafungwa mwaka huu wa fedha 2023/2024.

f) Miradi iliyotekelezwa kwa fedha za dharura (Emergency)

Kiasi cha **Shilingi 1,100,590,000** kilipokelewa katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka wa fedha 2021/2022 hadi 2023/2024 Machi 2024. Kazi ziliyotekelewa kwa fedha hizo ni ujenzi wa Km 24.5 kwa kiwango cha Changarawe na ujenzi wa Drifti 1 na Kalvati 2.

2.9 Viwanja vya Ndege (Ibara ya 59h)

Mkoa wa Njombe pia umefikiwa na mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege kutoka daraja la kutua ndege ndogo kwenda daraja la kutua ndege kubwa. Mpaka sasa kiasi cha shilingi milioni 936.5 zimetolewa kwa ajili ya kutekeleza mradi wa Upembuzi yakinifu na Usanifu wa kina wa Upanuzi wa Kiwanja cha Ndege cha Njombe. Uwanja huu utaboreshwa na kuwezesha kutua ndege kubwa hasa za mizigo zitakazo safirisha mazao yanayoharibika haraka ikiwemo matunda na mbogamboga hasa zao la parachichi linalolimwa Mkoa wa Njombe. Hapa ukombozi kwa wakulima wa zao la parachichi umepatikana kwa kurahisisha usafirishaji wa zao hili nje ya Nchi.

2.10 Madini (Ibara ya 65)

Katika Kipindi cha serikali ya awamu ya sita, serikali imeshawalipa wananchi fidia kiasi cha Tsh **Bilioni 15.38** katika maeneo ya uchimbaji wa madini ya chuma na makaa ya mawe (Liganga na Mchuchuma). Kwa sasa Serikali ipo katika hatua za mwisho za majadiliano na Mwekezaji, kupitia baadhi ya vifungu vya Mkataba ambavyo havikuwa na maslahi kwa Taifa kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi kama ilivyoelekezwa.

Kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia Januari 2021 hadi kufikia Desemba Mwaka 2023 Ofisi ya Madini imekusanya kiasi cha Tsh. **6,006,471,383.84**, kutoka katika vyanzo mbali mbali ikiwemo ada za leseni, uuzwaji wa dhahabu huku ikiwa zaidi ya 80% ya makusanyo hayo yanatokana na uuzwaji wa makaa ya mawe ndani na nje ya Nchi.

2.11 Kuimarisha sekta ya fedha (ibara ya 20)

a) Mamlaka za Serikali za Mitaa.

Mkoa umeendelea kufuatilia na kusimamia ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mifumo ya kielekitroniki katika Halmashauri zote sita za Mkoa. Kwa kipindi cha

Julai, 2022 – Juni, 2023 Halmashauri za Mkoa zimekusanya mapato halisi yenye jumla ya Sh. **20,129,037,950** sawa na asilimia 109 ya makusanyo ya mwaka na kwa kipindi cha Julai, 2023 – Machi, 2024 Halmashauri za Mkoa zimefanikiwa kukusanya jumla ya Sh. **16,615,678,376.94** sawa na asilimia 72 ya bajeti yote ya mwaka 2023/2024 ambayo halmashauri za mkoa wa Njombe zinatakiwa kukusanya Rejea Jedwali 9 (a, b na c).

b) Mapato ya Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA)

Malengo ya makusanyo ya Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Njombe kwa mwaka 2021/2022 yalikuwa ni Sh. **29,302,430,000** na makusanyo halisi yalikuwa Sh. **26,569,372,840.18** sawa na asilimia **90.67** ya lengo.

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023 Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Njombe ilipangiwa lengo la kukusanya kiasi cha shilingi **31,681,259,000/=** kwa mwaka. Mamlaka ya Mapato ilifanikiwa kukusanya mapato halisi kiasi cha shilingi **29,487,214,832.06** sawa na asilimia **93.07%** ya lengo.

Katika mwaka wa fedha 2023/2024 kuishia Machi, Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Njombe ilipangiwa kukusanya kiasi cha shilingi **12,045,318,227.08** na ilifanikiwa kukusanya mapato halisi kiasi cha shilingi **12,951,599,620.01** sawa na ufanisi wa asilimia 107.52% ya lengo.

2.12 Biashara na Viwanda (Ibara ya 49)

Kuweka mazingira wezeshi ya biashara na kuhakikisha kwamba zinapatikana fursa nafuu za kibiashara ili kuchochea ujenzi wa viwanda na uzalishaji wa bidhaa zenye ubora wa kimataifa na zinazohimili ushindani; Kwa kipindi cha Julai, 2021 – Desemba, 2023 jumla ya kero za wafanyabiashara 68 zimepokelewa na 52 zimetatuliwa. Aidha, katika kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga wanapewa utambulisho rasmi, Mkoa umegawa vitambulisho vya wajasiriamali 5189 kwa kipindi cha Julai, 2021 – Machi, 2024 na kazi inaendelea.

Mkoa umejikita katika kusimamia uanzishwaji wa Viwanda vidogo vidogo, Viwanda vya kati na vikubwa. Kwa Kipindi cha Julai, 2022 – Desemba, 2023 jumla viwanda 168 vimeanzishwa. Kati ya hivi vikubwa (2), vya kati vipo

viwanda 4 na Viwanda Vidogo vipo 162 na vimeweza kuzalisha ajira za kudumu na muda zipatazo 876. **Serikali ya Mkoa inaendelea kuhamasisha wawekezaji wa ndani na nje ya Nchi kuja kuwekeza mkoani Njombe**

3.0 HITIMISHO

Taarifa hii inaonyesha baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka mitatu (2021 – 2023) hadi Machi 2024 katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 - 2025 katika Mkoa wa Njombe.

Mkoa utaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa vipaumbele vyote vilivyo ainishwa ili kuhakikisha kuwa malengo yaliyowekwa yanafikiwa kwa wakati.

Anthony J. Mtaka

MKUU WA MKOA

Jedwali na 1; Vikundi vilivyopata mkopo wa asilimia 10 (Julai, 2021 - Februari, 2024)

Na	Mkoa	Halmashauri	Aina ya kikundi	KIASI KILICHOTOLEWA	Idadi ya vikundi	Idadi ya wanufaika	
						ME	KE
1	Njombe	LUDEWA	WANAWAKE	21,400,000	120	0	624
2	Njombe	LUDEWA	VIJANA	38,340,000	88	600	140
3	Njombe	LUDEWA	W/WE ULEMAVU	100,000,000	28	162	14
JUMLA				159,740,000	236	762	778
1	Njombe	WANGING'OMBE	WANAWAKE	385,452,000	60	0	300
2	Njombe	WANGING'OMBE	VIJANA	356,668,000	36	75	45
3	Njombe	WANGING'OMBE	W/U	41,181,000	11	12	6
JUMLA				783,301,000	97	87	351
1	NJOMBE	MAKETE DC	WANAWAKE	3,898,000,000	32	-	240
2	NJOMBE	MAKETE DC	VIJANA	475,014,620	29	60	30
3	NJOMBE	MAKETE DC	WATU WENYE ULEMAVU	144,552,690	12	12	6
JUMLA				4,607,567,310	73	72	268
1	NJOMBE	MAKAMBAKO TC	WANAWAKE	424,500,000	90	0	2180
2	NJOMBE	MAKAMBAKO TC	VIJANA	196,300,000	80	167	42
3	NJOMBE	MAKAMBAKO TC	W/U	67,200,000	18	10	6
JUMLA				688,000,000	188	177	2228
1	NJOMBE	NJOMBE TC	WANAWAKE	3,350,450,000	214	0	1800
2	NJOMBE	NJOMBE TC	VIJANA	958,100,000	120	900	280
3	NJOMBE	NJOMBE TC	WALEMAVU	643,800,000	24	40	30
JUMLA				4,952,350,000	418	940	2110
1	NJOMBE	NJOMBE DC	WANAWAKE	1,237,000,000	170	0	810
2	NJOMBE	NJOMBE DC	VIJANA	883,090,000	84	600	134
3	NJOMBE	NJOMBE DC	W/U	129,540,000	18	36	6
JUMLA				2,249,630,000	282	636	920
JUMLA			WANAWAKE	9,316,802,000	686	-	5,954
			VIJANA	2,907,512,620	437	2,402	671
			W/U	1,126,273,690	111	272	68
			JUMLA KUU	13,440,588,310	1,294	2,674	6,655

Jedwali na 2 (a): Mchanganuo wa Majosho wa kila Halmashauri

S/N	HALMASHAURI	HALI YA UMILKI		JUMLA	YANAYOTOA HUDUMA
		SERIKALI	BINAFSI		
1	LUDEWA	21	2	23	19
2	MAKAMBAKO	5	0	5	5
3	MAKETE	21	0	21	18
4	NJOMBE DC	9	0	9	8
5	NJOMBE TC	17	6	23	20
6	WANGING'OMBE	27	1	28	27
	JUMLA	100	9	109	97

Jedwali na:2(b) Maafisa Ugani wa Kilimo na Mifugo

WATAALAM WA UGANI KILIMO				
Na	Halmashauri, RS	Mahitaji	waliopo	Pungufu
1	Wanging'ombe DC	131	36	95
2	Ludewa	109	50	59
3	Njombe TC	64	20	44
4	Njombe DC	64	36	28
5	Makete dc	123	69	54
6	Makambako TC	33	27	6
	JUMLA	524	238	286
WATAALAM WA UGANI MIFUGO				

1	Wanging'ombe DC	80	27	53
2	Ludewa	77	24	53
3	Njombe TC	50	21	29
4	Njombe DC	45	14	31
5	Makete dc	80	18	62
6	Makambako TC	68	19	49
7	RS - NJOMBE	2	1	1
	JUMLA	402	124	278

WATAALAM WA UVUVI

1	Wanging'ombe DC	5	1	4
2	Ludewa	9	3	6
3	Njombe TC	4	2	2
4	Njombe DC	4	0	4
5	Makete dc	5	0	5
6	Makambako TC	3	0	3
7	RS - NJOMBE	1	0	1
	JUMLA	31	6	25

Jedwali Na. 3 Orodha ya Vijiji 101 ambavyo Utekelezaji wake unaendelea na Mkandarasi wa mradi wa REA III Mzunguko wa pili vimeoneshwa katika jedwali

Na	Wilaya	Kata	Kijiji	Uwanda kwa msongo wa kilovolt 33 kwa Km (HT Line)	Hatua ya Utekelezaji
1	Njombe	Idamba	Iwafi	9.72	Umeme Umewashwa
2	Njombe	Idamba	Lwanzali	14.153	Umeme Umewashwa
3	Njombe	Matembwe	Lyalalo	9.402	Umeme Umewashwa
4	Njombe	Mfiriga	Itambo	5.5	Utekelezaji unaendelea
5	Njombe	Mfiriga	Mfiriga	7.668	Umeme Umewashwa
6	Njombe	Mfiriga	Madeke	16.344	Utekelezaji unaendelea
7	Njombe	Mfiriga	Ikang'asi	7.324	Umeme Umewashwa
8	Njombe	Ukalawa	Ukalawa	17.877	Umeme Umewashwa
9	Njombe	Ukalawa	Kitole	0.359	Umeme Umewashwa
10	Njombe	Ikondo	Ikondo	13	Utekelezaji unaendelea
11	Njombe	Ikondo	Nyave	3.9	Umeme Umewashwa
12	Njombe	Ukalawa	Kanikelele	0.2	Umeme Umewashwa
13	Njombe	Matembwe	Isoliwaya	6.1	Umeme Umewashwa
14	Njombe	Kidegembye	Image	11	Utekelezaji unaendelea
15	Njombe	Kibena	Magwale	0	Umeme Umewashwa
16	Njombe	Ihanga	Mgala	18.3	Umeme Umewashwa
17	Njombe	Iwungilo	Ngalanga	20.7	Umeme Umewashwa
18	Njombe	Kijombe	Ikwavila	7.3	Umeme Umewashwa
19	Njombe	Majengo	Mtakuja	2.5	Umeme Umewashwa
20	Njombe	Matola	Mbega	12.6	Umeme Umewashwa
21	Njombe	Matola	Mtila	12.1	Umeme Umewashwa
22	Njombe	Kidegembye	Ikulimambo	5.1	Umeme Umewashwa
23	Njombe	Uwemba	Kilenzi	0	Umeme Umewashwa
24	Njombe	Uwemba	Makanjaula	6	Umeme Umewashwa
25	Njombe	Kifanya	Utengule	1.3	Umeme Umewashwa
26	Njombe	Makowo	Mamongulo	10.4	Umeme Umewashwa

27	Njombe	Makowo	Makowo	7.7	Umeme Umewashwa
28	Njombe	Makowo	Ngelamulo	5.1	Umeme Umewashwa
29	Njombe	Uwungilo	Uwungilo	9.1	Umeme Umewashwa
30	Njombe	Uwungilo	Uliwa	9.1	Utekelezaji unaendelea
31	Njombe	Lugenge	Lugenge	6.7	Umeme Umewashwa
32	Njombe	Lugenge	Kisilo	6.4	Umeme Umewashwa
33	Njombe	Lugenge	Kiyaula	6.5	Umeme Umewashwa
34	Njombe	Lugenge	Idihani	11.6	Umeme Umewashwa
35	Njombe	Utalingolo	Mfereke	7.3	Umeme Umewashwa
36	Njombe	Utalingoloa	Igola	12.8	Utekelezaji unaendelea
37	Njombe	Utalingolo	Lusitu	0.8	Utekelezaji unaendelea
38	Njombe	Utalingolo	Miva	8.5	Utekelezaji unaendelea
39	Njombe	Ramadhani	Mpeto	3.9	Umeme Umewashwa
40	Ludewa	Makonde	Ndowa	0	Utekelezaji unaendelea
41	Ludewa	Makonde	Kimata	2.4	Utekelezaji unaendelea
42	Ludewa	Mawengi	Kiteweje	3.7	Utekelezaji unaendelea
43	Ludewa	Ibumi	Ibumi	35	Utekelezaji unaendelea
44	Ludewa	Ibumi	Masimavalafu	16	Utekelezaji unaendelea
45	Ludewa	Kilondo	Kilondo	15	Utekelezaji unaendelea
46	Ludewa	Kilondo	Nsele	7	Utekelezaji unaendelea
47	Ludewa	Lumbila	Chanjale	15	Utekelezaji unaendelea
48	Ludewa	Lumbila	Lumbila	10	Utekelezaji unaendelea
49	Ludewa	Lumbila	Nkanda	10	Utekelezaji unaendelea
50	Ludewa	Ludende	Maholong'wa	4	Umeme Umewashwa
51	Ludewa	Mkongobaki	Lipangala	5	Umeme Umewashwa
52	Ludewa	Mkongobaki	Ugera	5.7	Umeme Umewashwa
53	Ludewa	Mundindi	Njelela	10.6	Umeme Umewashwa
54	Makete	Lupalilo	Ilevelo	5.565	Umeme Umewashwa
55	Makete	Iniho	Mwakauta	1.7	Utekelezaji unaendelea

56	Makete	Ipelele	Misiwa	2.7	Utekelezaji unaendelea
57	Makete	Mlondwe	Mlondwe	8.7	Utekelezaji unaendelea
58	Makete	Mlondwe	Ng'onde	7.4	Utekelezaji unaendelea
59	Makete	Mfumbi	Usalimwani	7.8	Utekelezaji unaendelea
60	Makete	Luwumbu	Lugao	2.9	Utekelezaji unaendelea
61	Makete	Luwumbu	Uganga	7.7	Utekelezaji unaendelea
62	Makete	Kapagalo	KilANJI	3.2	Umeme Umewashwa
63	Makete	Kapagalo	Utengule	2.7	Umeme Umewashwa
64	Makete	Kapagalo	Unyangale	3.1	Umeme Umewashwa
65	Makete	Ukwama	Ukwama	3.9	Umeme Umewashwa
66	Makete	Ukwama	Ihanga	5.8	Umeme Umewashwa
67	Makete	Ukwama	Masisiwe	3	Umeme Umewashwa
68	Makete	Kigala	Kigala	11.2	Utekelezaji unaendelea
69	Makete	Kigulu	Kigulu	2.1	Utekelezaji unaendelea
70	Makete	Lupila	Kijyombo	8.7	Utekelezaji unaendelea
71	Makete	Lupila	Igumbilo	5.3	Umeme Umewashwa
72	Makete	Lupila	Ukange	6.1	Umeme Umewashwa
73	Makete	Lupila	Ludilu	6.2	Umeme Umewashwa
74	Makete	Lupila	Lupila	3.5	Umeme Umewashwa
75	Makete	Lupila	Malanduku	2.8	Umeme Umewashwa
76	Makete	Ipepo	Igolwa	6	Utekelezaji unaendelea
77	Makete	Ipepo	Ipepo	7	Umeme Umewashwa
78	Makete	Ipepo	Maliwa	4.3	Umeme Umewashwa
79	Makete	Ipepo	Ilungu	8.4	Umeme Umewashwa
80	Makete	Ipepo	Ikete	7.4	Umeme Umewashwa
81	Makete	Mang'oto	Ibaga	9.2	Umeme Umewashwa
82	Makete	Mang'oto	Ilindiwe	3.7	Umeme Umewashwa
83	Makete	Mang'oto	Malembuli	2.5	Umeme Umewashwa
84	Makete	Mang'oto	Makangalawe	11.2	Umeme Umewashwa

85	Makete	Mang'oto	Mang'oto	3.9	Umeme Umewashwa
86	Makete	Mbalatse	Mbalatse	5.9	Umeme Umewashwa
87	Makete	Mbalatse	Kisasatu	7.1	Umeme Umewashwa
88	Makete	Mbalatse	Lupombwe	10.2	Umeme Umewashwa
89	Wanging'ombe	Imalinyi	Masaulwa	3.4	Umeme Umewashwa
90	Wanging'ombe	Luduga	Hanjawanu	1.9	Umeme Umewashwa
91	Wanging'ombe	Luduga	Mpanga	6.4	Umeme Umewashwa
92	Wanging'ombe	Makoga	Idunda	3.3	Umeme Umewashwa
93	Wanging'ombe	Malangana	Malangali	5.3	Umeme Umewashwa
94	Wanging'ombe	Wangama	Imalilo	4.9	Umeme Umewashwa
95	Wanging'ombe	Wanging'ombe	UtigaTambuka reli	0.3	Umeme Umewashwa
96	Wanging'ombe	Saja	Igenge	3.1	Umeme Umewashwa
97	Wanging'ombe	Saja	Udenyinyembe	5	Umeme Umewashwa
98	Wanging'ombe	Saja	Igomba	0	Umeme Umewashwa
99	Wanging'ombe	Uhenga	Ikulimambo	3.4	Umeme Umewashwa
100	Wanging'ombe	Malangali	Wangamiko	3.4	Umeme Umewashwa
101	Wanging'ombe	Igima	Nyumbanitu	2.7	Umeme Umewashwa

Jedwali Na. 4(a) Miradi ya sekta ya Elimu

FEDHA ZA MRADI WA SEQUIP SHULE ZA KATA					
NA	HALMASHAURI	MRADI	KIASI	MAHALI UNAPOTEKELEZWA	AINA YA JENGO
1	LUDEWA	SEQUIP	470,000,000	LUBONDE	SHULE KAMILI
	MAKETE	SEQUIP	470,000,000	MLONDWE	SHULE KAMILI
	MAKAMBAKO	SEQUIP	470,000,000	MAJENGO	SHULE KAMILI
	NJOMBE DC	SEQUIP	470,000,000	IKONDO	SHULE KAMILI
	NJOMBE TC	SEQUIP	470,000,000	MJIMWEMA	SHULE KAMILI

	WANGING'OMBE	SEQUIP	470,000,000	WANGING'OMBE	SHULE KAMILI
	JUMLA		2,820,000,000		

Jedwali Na. 4(b) Miradi ya sekta ya Elimu

FEDHA ZA MRADI WA SEQUIP NYUMBA ZA WALIMU KWA SHULE ZA KATA AWAMU YA KWANZA					
NA	HALMASHAURI	MRADI	KIASI	MAHALI UNAPOTEKELEZWA	AINA YA JENGO
1	LUDEWA	SEQUIP	100,000,000	LUBONDE	NYUMBA YA MWALIMU
2	MAKETE	SEQUIP	100,000,000	MLONDWE	NYUMBA YA MWALIMU
3	MAKAMBAKO	SEQUIP	100,000,000	KITISI	NYUMBA YA MWALIMU
4	NJOMBE DC	SEQUIP	100,000,000	IKONDO	NYUMBA YA MWALIMU
5	NJOMBE TC	SEQUIP	100,000,000	LUNYANYWI	NYUMBA YA MWALIMU
6	WANGING'OMBE	SEQUIP	100,000,000	PHILEMONI LUHANJO	NYUMBA YA MWALIMU
	JUMLA		600,000,000		

Jedwali Na. 4(c) Miradi ya sekta ya Elimu

FEDHA ZA MRADI WA SEQUIP SHULE ZA KATA AWAMU YA PILI					
NA	HALMASHAURI	MRADI	KIASI	MAHALI UNAPOTEKELEZWA	AINA YA JENGO

1	LUDEWA	SEQUIP	583,180,028	MKONGOBAKI	SHULE KAMILI
2	MAKETE	SEQUIP	583,180,028	TUPEVILWE	SHULE KAMILI
3	MAKAMBAKO	SEQUIP	583,180,028	MBUGANI KITANDILILO	SHULE KAMILI
4	NJOMBE DC	SEQUIP	583,180,028	NYOMBO	SHULE KAMILI
5	NJOMBE TC	SEQUIP	583,180,028	MAKOWO	SHULE KAMILI
6	WANGING'OMBE	SEQUIP	583,180,028	MTAPA	SHULE KAMILI
	JUMLA		3,499,080,168		

Jedwali Na. 4(d): Fedha za UVICO 19 awamu ya pili ujenzi wa madarasa 192 Shule za sekondari

Na	Halmashauri	JINA LA MRADIMRADI	Idadi ya madarasa	KIASI KWA KILA DARASA	JUMLA YA FEDHA
1	Ludewa	COVID 19	47	20,000,000.00	940,000,000
2	Makambako TC	COVID 19	26	20,000,000.00	520,000,000
3	Makete	COVID 19	22	20,000,000.00	440,000,000
4	Njombe DC	COVID 19	24	20,000,000.00	480,000,000
5	Njombe TC	COVID 19	37	20,000,000.00	740,000,000
6	Wanging'ombe	COVID 19	36	20,000,000.00	720,000,000
	Jumla Mkoa		192		3,840,000,000

Jedwali Na. 4(e): Fedha za ya uviko 19 awamu ya pili ujenzi wa vituo 15 shikizi shule za msingi madarasa 32

Na	Halmashauri	Idadi ya vituo shikizi	Idadi ya vyumba vya madarasa	Kiasi kwa kila darasa	Jumla ya fedha
1	Makambako TC	5	12	20,000,000	240,000,000
2	Makete DC	1	2	20,000,000	40,000,000

3	Njombe DC	2	4	20,000,000	80,000,000
4	Wanging'ombe DC	7	14	20,000,000	280,000,000
JUMLA MKOA		15	32		640,000,000

Jedwali Na. 4(f): Fedha za Uviko 19 kwa ajili ya mabweni kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum shule za Msingi.

Na	Jina la Halmashauri	Jina la Shule	Idadi ya Mabweni	Kiasi cha fedha
1	Njombe TC	Kibena S/Msingi	1	80,000,000
2	Wanging'ombe	Ilembula S/Msingi.	1	80,000,000
3	Makambako	Idofi S/Msingi .	1	80,000,000
Jumla				240,000,000

Jedwali Na. 4(g): Fedha za GPE LANES II. Ujenzi wa madarasa 8 ya Awali ya mfano na matundu 24 ya vyoo

Na	Halmashauri	Mradi	Jina la shule	Idadi ya madarasa	idadi matundu ya vyoo	kiasi cha Fedha
1	LUDEWA	GPE LANES II	NGELENGE S/M	2	6	55,824,000.00
2	MAKAMBAKO	GPE LANES II	MSHIKAMANO S/M	2	6	55,824,000.00
3	NJOMBE TC	GPE LANES II	MJIMWAEMA S/M	2	6	55,824,000.00
4	WANGING'OMBE	GPE LANES II	IGWACHANYA	2	6	55,824,000.00
JUMLA				8	24	223,296,000.00

Jedwali Na. 4(h): KAPU LA MAMA SAMIA

Na	Halmashauri	JINA LA MRADIMRADI	Idadi ya madarasa	KIASI KWA KILA DARASA	JUMLA YA FEDHA
1	LUDEWA	SERIKALI KUU	10	20,000,000.00	200,000,000.00
2	MAKETE	SERIKALI KUU	12	20,000,000.00	240,000,000.00
3	MAKAMBAKO	SERIKALI KUU	21	20,000,000.00	420,000,000.00
4	NJOMBE DC	SERIKALI KUU	15	20,000,000.00	300,000,000.00
5	NJOMBE TC	SERIKALI KUU	26	20,000,000.00	520,000,000.00
6	WANGING'OMBE	SERIKALI KUU	14	20,000,000.00	280,000,000.00
	JUMLA		98		1,960,000,000.00

Jedwali Na. 4(I): MIUNDOMBINU YA KUPOKEA KIDATO CHA TANO 2023/24

Na	Halmashauri	JINA LA MRADI	Idadi ya madarasa	Idadi ya mabweni	Idadi ya matundu ya vyoo	Jumla ya fedha
1	LUDEWA	SERIKALI KUU	9	4	14	773,000,000.00
2	MAKETE	SERIKALI KUU	27	13	43	2,451,000,000.00
3	MAKAMBAKO	SERIKALI KUU	-	0	0	0.00
4	NJOMBE DC	SERIKALI KUU	10	4	18	806,000,000.00
5	NJOMBE TC	SERIKALI KUU	5	3	14	543,000,000.00
6	WANGING'OMBE	SERIKALI KUU	16	8	23	1,486,000,000.00

	JUMLA		67	32	112	6,059,000,000.00
--	--------------	--	-----------	-----------	------------	-------------------------

Jedwali Na. 4(J): MIUNDOMBINU YA KUPOKEA KIDATO CHA TANO 2023/24

Na	Halmashauri	JINA LA MRADI	Idadi ya madarasa	Idadi ya mabweni	Idadi ya matundu ya vyoo	Jumla ya fedha
2	MAKETE	BARRICK	10	2	15	540,000,000.00
4	NJOMBE DC	BARRICK	9	2	14	513,000,000.00
	JUMLA					1,053,000,000.00

Jedwali Na. 4 (j) : MIUNDOMBINU YA MADARASA, MABOMA NA MATUNDU YA VYOO ILIYOJENGWA KWA FEDHA ZA SERIKALI KUU

Na	Halmashauri	Jina la Mradi	Idadi ya madarasa	Idadi ya maboma	Idadi ya matundu ya vyoo	Jumla ya fedha
1	NJOMBE MJI	SERIKALI KUU	49	0	120	1,441,000,000.00
2	NJOMBE DC	SERIKALI KUU	1	7	14	132,900,000.00
3	MAKETE	SERIKALI KUU	9	0	32	282,600,000.00
4	MAKAMBAKO	SERIKALI KUU	11	0	48	361,400,000.00
5	LUDEWA	SERIKALI KUU	6	6	16	318,200,000.00
JUMLA						2,536,100,000.00

Jedwali Na. 4 (k) : FEDHA UJENZI WA SHULE ZA SEKONDARI YA KITAIFA YA WASICHANA NJOMBE

Na .	Halmashauri	CHANZO CHA FEDHA	Jumla ya fedha
1	Wanging' ombe	SEQUIP	4,360,000,000.00
	JUMLA		4,360,000,000.00

Jedwali Na. 4 (l): Fedha za ujenzi wa miundo mbinu ya shule

Na	MFUKO	MAJENGO	KIASI
1	Taasisi ya Elimu Tanzania (TEA)	Vyumba vya madarasa 16, Nyumba 5 za walimu Bweni 1, Madawati 45, viti 3, meza 3 na matundu ya vyoo 44	924,990,612.00
2	Mapato ya ndani	Ujenzi na ukamilishaji wa miundombinu ya madarasa, matundu ya vyoo, nyumba za walimu, mabweni na kutengeneza samani	2,795,849,677.34
3	BOOST	Ujenzi wa shule 6 mpya za Msingi katika kila Halmashauri, ujenzi wa madarasa 103, matundu ya vyoo 80 na nyumba za walimu 2 (2 in 1)	5,234,600,000.00
4	TOZO	Ukamilishaji wa maboma ya madarasa katika shule za msingi na sekondari	112,500,000.00
5	EP4R	Ujenzi wa miundombinu ya madarasa, Maabara mabweni na matundu ya vyoo katika shule za msingi na sekondari	6,182,000,000.00
6	Serikali Kuu	Ujenzi wa miundombinu ya maji na kuchimba visima katika shule za Msingi na Sekondari	413,702,837.46
7	Serikali Kuu	Ukamilishaji wa vyumba vya madarasa na Maabara za sayansi	1,262,500,000.00
JUMLA NDOGO			16,926,143,126.80
JUMLA KUU MIRADI YA UJENZI			44,756,619,294.80

Jedwali Na. 5 : MIRADI SEKTA YA AFYA

S/N	HALMASHAURI/HOSPITALI	MRADI ILIYOTEKELEZWA	IDADI YA MAJENGO	GHARAMA
1	HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA NJOMBE	Ujenzi na ukamilishaji Majengo	12	10,655,713,760
		Ujenzi wa Nyumba ya watumishi.	1	90,000,000
2	MAKETE	Ukarabati na Ujenzi majengo Hospitali ya Wilaya	8	1,200,000,000
		Ujenzi wa Nyumba ya Mtumishi (Ikuwo ,Unyangongo	2	180,141,964.29
		Ujenzi na Ukarabati wa Vituo vya Afya (Lupalilo,Bulongwa,Mufumbi,Lupila,Ihela)	5	1,274,995,791.74
		Ujenzi wa zahanati (Ivalalila,Ikonda,Mago,Usagilikwa)	3	297,950,129.29
3	WANGING'OMBE	Ujenzi wa Majengo Hospitali ya Wilaya	5	1,100,000,000
		Nyumba ya Mtumishi(Isindagosi,Ng'anda,Hospitali ya Halmashauri)	3	150,000,000
		Ujenzi na ukamilishaji wa Vituo vya Afya (Makoga,Usuka,Imalinyi,Wangama,Igima,Saja)	27	2,671,096,536
		Ujenzi na ukamilishaji wa Zahanati (Kanamalenga, Lyamluki,Sakalenga,Masilu,Igelango,Ivigo,Ulembwe,Samalia)	8	542,343,766.26
4	LUDEWA	Ujenzi na Ukarabati Hospitali ya Wilaya	5	1,150,000,000
		Nyumba ya Mtumishi (Utilili)	1	90,000,000
		Ujenzi na ukarabati wa Vituo vya Afya (Mundindi)	3	500,000,000

		Ujenzi na ukarabati wa Zahanati (Mdilidili, Mholo, Mkiu, Kimalemba, Lifua, Chimbo, Ndoa, Mkiu, Nsele, Liunji, Sagalu, Mbugani, Mbwila, Manga, Mawengi)	15	920,997,097
5	NJOMBE DC	Ujenzi wa Hospitali ya halmashauri	3	318,000,000
		Ujenzi na ukarabati wa Vituo vya Afya (Kichiwa, Ikondo, Ukalawa, Mtwango, Kichiwa, Ibiki)	6	828,723,614.38
		Ujenzi wa zahanti (Wanginyi, Ilunda)	2	190,000,000
		Nyumba ya Mtumishi(Nindi)	1	90,000,000
6	MAKAMBAKO	Ujenzi wa Hospitali ya Halmashauri	2	800,000,000
		Ujenzi wa Vituo vya Afya (Kitandililo)	2	500,000,000
		Nyumba ya Mtumishi	1	90,000,000
7		Ujenzi wa Zahanati (Mtulingala, Ikwete, Nyamande, Ngamanga, Mahongole, Utengule, Maguvani)	7	374,000,000
	NJOMBE TC	Ujenzi na Ukarabati wa Hospitali ya Halmashauri	1	900,000,000
		Ujenzi wa Vituo vya Afya (Mji mwema ,Luponde, Iwungilo)	6	1,588,600,000
		Ujenzi wa Zahanati(Ngalanga, Itipula)	2	50,000,000
JUMLA			123	26,902,522,658.96

Jedwali Na 5(b) :Fedha zilizotolewa ununuzi Vifaa tiba

HALMASHAURI	2021/22	2022/23	2023/24	JUMLA
NJOMBE TC	250,000,000	-	-	250,000,000

MAKAMBAKO	-	-	400,000,000.00	400,000,000
WANGING'OMBE	420,000,000	-	700,000,000.00	1,120,000,000
MAKETE	-	-	700,000,000.00	700,000,000
LUDEWA	-	-	500,000,000.00	500,000,000
NJOMBE DC	420,000,000	-	700,000,000.00	1,120,000,000
JUMLA	1,090,000,000	-	3,000,000,000.00	4,090,000,000
JUMLA SEKTA YA AFYA				30,992,522,659

Jedwali Na 5(c) : Idadi ya kaya zilizojiunga na iCHF iliyoboreshwa

SN	HALMASHAURI	IDADI YA KAYA	KAYA ZILIZOANDIKISHWA	HALI YA UANDIKISHAJI
1	LUDEWA DC	36319	637	1.75
2	WANG DC	45968	274	0.60
3	MAKAMBAKO TC	26848	500	1.86
4	MAKETE DC	25961	101	0.39
5	NJOMBE DC	24177	325	1.34
6	NJOMBE TC	36658	748	2.04
Jumla		195931	2,585	1.32

Jendwali Na. 6 (a) Fedha zilizotumika kwa Miradi iliyokamilika na inayoendelea (2021 - Desemba, 2023)

Ibara	Sekta/	Malengo Yaliyowekwa (Yaonyeshe	Utekelezaji uliofikiwa	Gharama	% ya
-------	--------	--------------------------------	------------------------	---------	------

	Maelekezo ya Ilani	Takwimu)	(Uoneshe takwimu)	zilizotumika (Kwa Utekelezaji wa shughuli tajwa)	utekelezaji
1	2	3	4	5	6
100	RUWASA	Kuboresha hali ya huduma ya Maji vijijini kwa kujenga miradi mipya, kufanya ukarabati na Upanuzi wa Miundombinu ya Miradi ya Maji kufikia Desemba 2025 (Jumla ya vijiji 381)	Miradi 113 Imekamilika (2021-2023)	34,656,465,431.83	100
			Miradi 29 inaendelea	16,527,644,398.00	65
		Kujenga angalau bwawa moja la ukubwa wa kati katika kila wilaya ili kupunguza kiwango cha maji ya mvua kinachopotea kwenda baharini kwa ajili ya kuongeza vyanzo vya maji vya uhakika na kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya majisafi na salama unakuwa endelevu	Ujenzi wa Bwawa la Maji, wilayani wanging'ombe umekamilika (2021-2023)	1,900,000,000.00	100
		Kutekeleza kikamilifu mipango shirikishi ya usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji (Integrated Water Resources Management and Development Plans);	Kwa kushirikiana na ofisi za Mabonde, Nyasa na Rufiji , Vyanzo vya maji vimewekewa mipaka na Jumuiya 16 za Kutunza Rasilimali za Maji zimeundwa	-	100
	JUMLA NDOGO			53,084,109,829.83	
	NJOMBE-NJUWASA	Kuboresha hali ya huduma ya Maji katika kata tatu za Ramadhani, Mji Mwema na Njombe Mjini kufikia Desemba 2025	Miradi 2 Imekamilika (2021-2023) Mradi wa maji wa Kibena Howard awamu ya pili na Mradi wa maji wa UVIKO - 19 (2021-2023)	1,338,122,660.14	100
			Miradi 2 inaendelea ni mradi wa maji wa Lugenge na Ijunilo	7,600,853,831.12	90.6
	JUMLA NDOGO			8,938,976,491.26	
	MAKAMBAKO - MAKUWASA	Kuboresha hali ya huduma ya Maji katika Mji wa Makambako kufikia Desemba 2025	Miradi 3 imekamilika (2021-2023)	734,996,658.00	100
			Miradi 3 inaendelea	1,499,336,290.56	56
JUMLA NDOGO			2,234,332,948.56		

	MAKETE-MAKEUWASA	Kuboresha hali ya huduma ya Maji katika Mji wa Makete kufikia Desemba 2025	Mradi wa ukarabati wa matenki 4 (100m ³ , 90m ³ , 2@50m ³ , ujenzi wa tenki jipya 50m ³ , ulazaji wa bomba za usambazaji wa maji Km10.2 na ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya Mamlaka ya Maji.	295,000,000.00	100
			Mradi 1 unaendelea wa Isapulano	2,630,633,014.93	52
JUMLA NDOGO				2,925,633,014.93	
	WANGING'OMBE-WANGIWASA	kwa kushirikiana na RUWASA Kuboresha hali ya huduma ya Maji katika Vijiji 52 kufikia Desemba 2025	Mradi 1 umekamilika (2021-2023)	456,200,100.00	100
			Mradi wa Udhhibiti Upotevu wa Maji awamu ya kwanza- Mjini Wanging'ombe	1,142,000,000.00	100
			Mradi wa Kitaifa wa Miji 28	12,000,000,000.00	5
			Mradi wa kutibu maji	0	4
			Mradi wa uboreshaji wa Miundombinu ya maji	-	54
			Mradi wa Udhhibiti Upotevu wa Maji awamu ya pili - Mjini Wanging'ombe	-	10
JUMLA NDOGO				13,598,200,100.00	
	LUDEWA-LUDUWASA	Kuboresha hali ya huduma ya Maji katika Vijiji 52 kufikia Desemba 2025	Miradi 1 umekamilika kwa fedha za UVIKO - 19	450,000,000.00	100
			Miradi 1 unaendelea	1,170,000,000.00	33
JUMLA NDOGO				1,620,000,000.00	
JUMLA NDOGO MAMLAKA ZA MAJI				29,317,142,554.75	
JUMLA KUU MATUMIZI				82,401,252,384.58	

Jedwali NA. 6(b) MIRADI INAYOENDELEA							
Wilaya	Jina la Mradi	Majina ya Vijiji vinavyonufaika	Idadi ya Vijiji	Wanufaika	Gharama ya mradi	Kiasi kilicholipwa	Kiasi kichobaki
Ludewa	Ujenzi wa Skimu za maji Lupingu awamu ya pili na Igalu	Igalu na Lupingu	2	2,104.00	371,491,350	0	371,491,350

Ludewa	Ujenzi wa miradi ya Maji Mavanga	Mavanga	1	5,249.00	1,340,809,578	201,121,436	1,139,688,142
Ludewa	Ujenzi na ukarabati wa skimu ya maji Mawengi	Mawengi, Lupande na Madunda	3	6,895.00	2,001,819,750	300,272,962	1,701,546,788
Ludewa	Ujenzi wa mradi wa maji Kiyogo	Kiyogo	1	535.00	425,375,453	-	425,375,453
Ludewa	Ukarabati na upanuzi wa mradi wa skimu ya maji Luvuyo	Luvuyo	1	2,268.00	1,523,922,255	200,000,000	1,323,922,255
Ludewa	Ujenzi wa mradi wa maji Mavala	Mavala	1	2,894.00	1,070,692,019	780,000,000	290,692,019
	7		9	19945	6,734,110,405	1,481,394,398	5,252,716,007
Makete	Upanuzi wa skimu ya maji Ipepo	Ipepo	1	476.00	416,070,498	-	416,070,498
Makete	Ujenzi wa mradi wa maji Idende-Unenamwa	Idende na Unenamwa	2	799.00	758,075,613	556,743,482	201,332,131
Makete	Ujenzi wa mradi wa maji Maliwa - Ikete	Maliwa na Ikete	2	1,081.00	576,584,631	373,121,870	203,462,761
Makete	Upanuzi wa skimu ya maji Ipelele	Ipelele	1	912.00	928,783,622.50	-	928,783,623
Makete	Ujenzi wa mradi wa maji Ujuni - Nkenja	Ujuni na Nkenja	2	6,234.00	867,053,825	130,000,000	737,053,825
Makete	Ukarabati wa skimu ya maji Usalimwani, Mfumbi na Ruaha	Usalimwani , Ruaha na mfumbi	3	1,310.00	736,762,450	110,000,000	626,762,450
Makete	Ukarabati wa skimu ya maji Kidope -Madihani	Kidope na Madihani	2	476.00	634,036,700	-	634,036,700
Makete	Upanuzi wa skimu ya maji Utengule-Unyangala (Kitongoji cha llevelo)	Kitongoji cha llevelo	1	150.00	145,000,000	145,000,000	-

Makete	Mradi wa maji Magoye, Tandala na Lupalilo	Magoye, Tandala na Lupalilo	3	102.00	620,000,000	620,000,000	-
Makete	Mradi wa maji Makusi na Luwumbu	Makusi na luwumbu	2	557.00	553,613,940	553,613,940	-
Makete	Mradi wa maji Utanziwa	Utanziwa	1	451.00	332,000,000	332,000,000	-
Makete	Mradi wa maji Mbalatse - Lupombwe	Mbalatse na Lupombwe	2	2,308.00	101,000,000	101,000,000	-
Makete	Ujenzi, Upanuzi na Ukarabati wa Mradi wa maji Ipepo, Ubiluko na Ipelele (Mradi wa maji Ubiluko)	Ubiluko	1	320.00	111,758,246	111,758,246	-
	13		23	15,176.00	6,780,739,526	3,033,237,538	3,747,501,988
Njombe	Ujenzi wa mradi wa maji wa pampu ya umeme Kichiwa	Kichiwa na Maduma	2	3,153.00	2,397,818,747.91	300,272,962	2,097,545,786
Njombe	Ujenzi wa mradi wa maji Wangama - Mfumbi	Kitandililo (Wangama na Mfumbi)	1	1,093.00	849,902,765	38,979,682.50	810,923,083
Njombe	Ujenzi wa mradi wa maji Igongwi Lot 1, Lot 3 na Lot 4	Luponde, Njoomlole , Kitulila na Madobole	4	5,669.00	5,908,054,198.06	3,044,941,299	2,863,112,899
Njombe	Upanuzi wa Ujenzi wa mradi wa maji Igongwi	Uwemba	1	4,048.00	985,678,000	0	985,678,000
Njombe	Mradi wa Maji kijiji cha Uliwa	Uliwa	1	3,384.00	150,000,000	150,000,000	
	4		9	17,347.00	10,291,453,711	3,534,193,944	6,757,259,767

Wanging'ombe	Ujenzi wa mradi wa maji Malangali na Hanjawanu (Igando kijombe Awamu ya II)	Malangali na Hanjawanu	2	2,118.00	12,437,407,360.00	8,140,396,394.00	4,297,010,966.00
Wanging'ombe	Ukarabati wa skimu za maji za Mdasi, Mwilamba, Ivigo, Kidugala, Mkeha na Masage	Mkeha, Kidugala na Masage	3	3,836.00	1,026,972,300.00	-	1,026,972,300.00
Wanging'ombe	Ujenzi wa mradi wa maji Mpanga na Wangamiko	Mpanga na Wangamiko	2	3,801.00	2,509,663,771.69	-	2,509,663,771.69
Wanging'ombe	Upauzi wa Skimu ya Maji Imalilo, Kinenulo, Masaulwa na Kilanzi	Imalilo, Kinenulo, Masaulwa na Kilanzi	4	8,176.00	516,898,959.62	238,422,124.00	278,476,835.62
Wanging'ombe	Mradi wa Maji kijiji cha Wanging'ombe	wanging'ombe	1	1,495.00	713,756,195.00	100,000,000.00	613,756,195.00
Jumla	5		12	19,426.00	17,204,698,586.31	8,478,818,518.00	8,725,880,068.31
Jumla Kuu	29	-	53	71,894.00	41,011,002,227.78	16,527,644,397.50	24,483,357,830.28

Jedwali NA. 6(d) Makisio ya gharama ya Utafiti wa vyanzo vya maji chini ya ardhi, upimaji wa wingi na ubora wa maji

Na	WILAYA	HALMASHAURI	KIJIJI	KIASI CHA FEDHA KILICHO TENGWA (BAJETI YA 2023/24)
1	Njombe	Makambako TC	Ibatu	27,000,000.00
2	Njombe	Makambako TC	Mtulingala	27,000,000.00
3	Njombe	Makambako TC	Mbugani	27,000,000.00
4	Njombe	Njombe DC	Matiganjola	27,000,000.00
5	Njombe	Njombe DC	Kichiwa	27,000,000.00
6	Ludewa	Ludewa DC	Lufumbu	27,000,000.00
7	Ludewa	Ludewa DC	Mbongo	27,000,000.00
8	Ludewa	Ludewa DC	Nsungu	27,000,000.00

9	Wanging'ombe	Wanging'ombe DC	Udonja	27,000,000.00
10	Wanging'ombe	Wanging'ombe DC	Sakalenga	27,000,000.00
11	Wanging'ombe	Wanging'ombe DC	Ng'elenge	27,000,000.00
12	Wanging'ombe	Wanging'ombe DC	Uhambule	27,000,000.00
13	Wanging'ombe	Wanging'ombe DC	Lyadebwe	27,000,000.00
Jumla Mkoa				351,000,000.00

**ORODHA YA MAENEO YALIYOPANDWA MITI KIHALMASHAURI KWA KIPINDI
CHA MWAKA 2020/2021 HADI 2023/2024**

**Jedwali 7 (a) : Miche iliyopandwa kwa msimu wa
2023/24**

NA	HALMASHAURI	LENGO (Idadi)	Idadi ya miti iliyopandwa
1	Makambako Mji	1,500,000	1,714,316
2	Njombe Mji	10,000,000	13,102,952
3	Njombe Wilaya	5,000,000	6,000,000
4	Makete	1,500,000	1,750,000
5	Ludewa	4,500,000	7,000,000
6	Wanging'ombe	1,500,000	1,675,200
JUMLA		24,000,000	31,242,468

Jedwali 7 (b): Miti iliyopandwa kwa kipindi cha msimu wa 2022/23

Na	Halmashauri	LENGO (Idadi)	Idadi ya miti iliyopandwa
1	Makete	5,000,000	6,809,173
2	Njombe Wilaya	10,000,000	8,674,845
3	Njombe Mji	8,736,235	7,562,610

4	Makambako Mji	1,500,000	1,514,312
5	Wanging,ombe	1,500,000	1,637,000
6	Ludewa	7,000,000	7,862,612
Jumla		33,736,235	34,060,552

Jedwali 7 (c): Miti iliyopandwa kwa kipindi cha msimu wa 2021/22

Na	Halmashauri	LENGO (Idadi)	Idadi ya miti iliyopandwa
1	Makete	2,500,000	4,500,000
2	Njombe Wilaya	10,000,000	8,274,843
3	Njombe Mji	8,736,235	7,862,612
4	Makambako Mji	1,500,000	1,650,000
5	Wanging,ombe	1,500,000	16,414,476
6	Ludewa	1,500,000	7,862,612
Jumla		33,000,000	40,004,166

JEDWALI NA.8 (a): KAISI CHA DHAHABU KILICHOZALISHWA NA MADUHULI YALIYOKUSANYWA

S/No:	YEAR	Mineral Type	Weight	SI Unit	Value (TZS)	Royalty (TZS)	Inspection (TZS)	S/Levy (TZS)
1	2021	Gold	9,941.78	gram	1,244,109,578.00	74,646,575.00	12,441,096.00	3,732,329.00
2	2022	Gold	5,983.10	gram	748,968,548.00	44,938,113.00	7,489,685.00	2,246,906.00
3	2023	Gold	5,176.17	gram	690,953,834.00	41,457,230.00	6,909,538.00	2,072,861.00
4	January-Machi 2024	Gold	1,169.93	Gram	181,781,926.00	10,906,916.00	1,817,820.00	5,453.46

JUMLA			22,270.98		2,865,813,886.00	171,948,834.00	28,658,139.00	8,057,549.46
--------------	--	--	------------------	--	-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

JEDWALI NA.8 (b): KIASI CHA MADUHULI KILICHOKUSANYWA MWAKA 2021-2023

S/N	YEAR	AMOUNT COLLECTED
1	2021	667,378,890.41
2	2022	1,436,415,335.38
3	2023	3,902,677,158.05
4	Januari-Machi 2024	650,423,839.00
	JUMLA	6,656,895,222.84

Jedwali na 9 (a): Makisio na Mapato Halisi Ya Halmashauri Julai, 2021/2022.

Makusanyo Kwa Halmashauri Julai, 2021 - Juni, 2022				
S/N	Halmashauri	Makisio	Makusanyo	Asilimia
1	Njombe TC	4,763,051,000	6,149,613,227	129.11
2	Makambako TC	2,850,000,000	2,462,357,616	86.40
3	Ludewa DC	1,302,822,000	2,171,011,129	166.64
4	Njombe DC	2,827,350,000	3,265,115,655	115.48
5	Makete DC	1,858,349,000	3,003,377,934	161.62
6	Wanging'ombe DC	2,400,000,000	3,143,583,022	130.98
	JUMLA	16,001,572,000	20,195,058,583	126.21

Jedwali na 9 (b): Makisio na Mapato Halisi ya Halmashauri 2022/23

S/N	Halmashauri	Makisio	Makusanyo	Asilimia
1	Njombe TC	5,797,499,280.00	5,850,616,811	101
2	Makambako TC	2,396,160,000.00	2,764,481,513	115
3	Njombe DC	2,950,832,000.00	2,888,455,078	98
4	Ludewa DC	1,842,313,300.00	1,817,061,152	99
5	Makete DC	2,400,000,000.00	3,057,052,339	127
6	Wanging'ombe DC	3,072,002,000.00	3,751,371,055	122
Jumla		18,458,806,580.00	20,129,037,950	109

Jedwali na 9 (c): Makisio na Mapato Halisi ya Halmashauri 2023/24 kuishia mwezi Machi 2024

S/N	Halmashauri	Makisio	Makusanyo	Asilimia
1	Njombe TC	6,423,888,479.00	4,711,752,508.80	73
2	Makambako TC	3,250,000,000.00	2,124,650,441.00	65
3	Njombe DC	4,169,275,000.00	2,674,921,290.09	64
4	Ludewa DC	3,500,575,000.00	2,839,376,249.13	81
5	Makete DC	3,420,000,000.00	2,430,846,611.91	71
6	Wanging'ombe DC	2,448,795,000.00	1,834,131,276.01	75
JUMLA		23,212,533,479.00	16,615,678,376.94	72
JUMLA KUU		57,672,912,059.00	56,939,774,909.51	99

UTEKELEZAJI WA AHADI ZA VIONGOZI WAKUU WA KITAIFA

AHADI/MAELEKEZO YALIYOTOLEWA WAKATI WA ZIARA YA MHE. SAMIA SULUHU HASSAN, RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA AKIWA ZIARANI MKOANI NJOMBE (TAREHE 9 – 11 AGOSTI, 2022)

Na	Ahadi	Mahali ilipotolewa Ahadi	Muda wa Utekelezaji	Utekelezaji
1	Ujenzi wa Babaraba ya Njombe (Ramadhani) – Iyayi (Km.74) kwa kiwango cha Lami	Wilaya ya Wang'ombe (Halali)	2022-2023	<p>Mhe. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi alitoa ahadi ya kulifanyia kazi ombi la ujenzi wa barabara hii.</p> <p>Utekelezaji wa ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami umekuwa ukifanyika kwa awamu kupitia fedha za matengezo za mfuko wa barabara. Hadi sasa jumla ya Km. 19.47 zimeshajengwa kwa kiwango cha lami hivyo kubaki kilomita 54.53 ambazo ni za changarawe</p> <p>Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 serikali imetenga kiasi cha Shs. Milioni 820.256 za Mfuko wa Barabara na Tshs. Milioni 330 za Mfuko Mkuu Serikali wa Maendeleo kwa ajili ya kujenga jumla Km.1.5 kwa kiwango cha lami. Utekelezaji unaendelea katika hatua za ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi (<i>Mobilization</i>).</p>
2	Kuweka taa za barabarani katika eneo la kijiji cha Halali barabara kuu ya TANZAM	Wilaya ya Wang'ombe (Halali)	2022-2023	<p>Mhe. Rais aliahidi kutoa Shilingi milioni 100 na kumtaka Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Wanging'ombe kutoa Shs. Milioni 100 kwa ajili ya Uwekaji wa taa za barabarani</p> <p>Utekelezaji wa Ahadi hii umekamilika kwa asilimia 100. Wakala ya Barabara umekwisha kupokea fedha kiasi cha Shs. Milioni 100 toka Mfuko wa Barabara na Shs. Milioni 100 toka kwa Mkurugenzi wa Halimashauri ya Wilaya ya Wanging'ombe kama ilivyoelekezwa na Mhe Rais. Aidha, kazi imekamilika.</p>
4	Mhe. Rais, aliagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuanza Ujenzi wa Barabara ya Makete kwenda Mbeya.	Wilaya ya Makete (Iwawa)	2022 - 2023	<p>Utekelezaji wa Ujenzi wa Barabara ya Makete kwenda Isyonje kupitia Kitulo (km 96.2) umeanza. Mkandarasi wa kazi ya Ujenzi wa barabara hii Sehemu ya Iniho – Kitulo (Km 36.3) ameshapatikana na Mkataba wa kazi hii umesainiwa tarehe 28 Desemba, 2022, hivyo basi mkandarasi ameanza rasmi (<i>Commencement</i>) July 2023, mradi huu utakamilika July,</p>

				2026. Utekelezaji umefikia asilimia 5.20
5	Ujenzi wa Barabara ya Kibena – Lupembe – Madeke kwa Kiwango cha Lami	Wilaya ya Njombe (Mtwango)	2022 - 2023	Ujenzi wa Barabara ya Kibena – Lupembe – Madeke (Km 126.18) utanza sehemu ya kwanza ya Kibena – Kidegembye (Km 41.95). Aidha, katika kipindi hiki serikali imeidhinisha kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami sehemu ya kwanza ya Kibena – Kidegembye (Km. 41.95) . Utekelezaji unaendelea katika hatua ya kupitia taarifa ya usanifu na maandalizi ya nyaraka za zabuni kwa ajili ya kutangazwa. Pia Wakala ya Barabara Tanzania Mkoa wa Njombe imekamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami Km. 0.6 katika eneo la Barazani Lupembe kupitia fedha iliyotengwa katika bajeti ya Mwaka wa Fedha wa 2022/2023 ya kiasi cha Shs. Milioni 500 kupitia kasma namba 4132 ya miradi ya maendeleo.
6	Uwekaji wa Taa za Barabarani Wilaya ya Njombe katika eneo la Mtwango barabara kuu ya Makambako - Songea	Wilaya ya Njombe (Mtwango)	2022 - 2023	Utekelezaji wa Ahadi hii umekamilika kwa asilimia 100. Aidha, Ofisi ya Wakala ya Barabara umekwisha kupokea fedha kiasi cha Shs. Milioni 100 kutoka Mfuko wa Barabara na Shs. Milioni 30 kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Njombe. Hivyo basi tunasubiri fedha Shs. Milioni 70 zilizobaki kutoka kwa Mkurugenzi wa Halimashauri ya Wilaya ya Njombe kama ilivyoelekezwa na Mhe Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi wakati wa ziara ya Mhe. Rais. Aidha, kazi ya ufungaji wa taa imekamilika.
7	Malipo ya Fidia Eneo la Ukaguzi wa Pamoja (One Stop Inspection Station – (OSIS))	Mji wa Makambako	2022 - 2023	Utekelezaji wa ahadi hii umefanyika ambapo tarehe 12 Octoba, 2022 Ofisi ya Meneja Mkoa wa Njombe imepokea kiasi cha Shs. Bilioni 3.759 kwa ajili ya kulipa fidia kwa wafidiwa 236. Hadi Machi, 2024, jumla ya Wafidiwa 269 wameshalipwa jumla ya Shs. Bilioni Shs. Bilioni 4.601 , hivyo basi taratibu za malipo zinaendelea kwa Wafidiwa 6 waliobaki kiasi cha Shs. Milioni 26.899 baada ya kukamilisha nyaraka za mirathi. Aidha, kiasi cha Shilingi Milioni 107.700 hakijalipwa kwa wafidiwa 23 kwa ajili ya kuondoa makaburi 359 . Aidha, kutokana na muda wa uthamini kuzidi miaka miwili kwa mujibu wa sheria ya uthamini zoezi la uthamini wa makaburi linafanyika upya ambapo taratibu za uthamini zinaendelea.

AHADI ALIZOZITOA RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WAKATI WA ZIARA YAKE MKOANI NJOMBE KUANZIA TAREHE
18-21 SEPTEMBER 2020

Na	Ahadi	Mahali ilipotolewaA hadi	Muda wa Utekelezaji	Utekelezaji
1.	Kukamilisha Ujenzi wa Barabara ya Itoni – Lusitu- Mawengi- Manda kwa Kiwango cha Lami (Sehemu ya Kwanza Itoni - Lusitu km 50 na sehemu ya Mawengi – Manda km 135)	Ludewa Mjini	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi wa Barabara ya Itoni – Lusitu – Mawengi – Manda (Km.211.4), Sehemu ya Lusitu – Mawengi (Km.50) kwa kiwango cha zege umekamilika (<i>Substantially Completed</i>)</p> <p>Aidha, ujenzi wa sehemu ya Itoni – Lusitu (KM.50) kwa kiwango cha zege unatekelezwa kupitia Mkandarasi <i>M/s China Civil Engineering Construction Cooperation</i> kwa Mkataba wa Kiasi cha Tshs. Bilioni 120.901 (Ikijumiusha gharama za Mhandisi Mshauri na VAT) na muda wa miezi 28 ambapo kazi hii imeanza rasimi tarehe 13/08/2022. Utekelezaji umefikia asilimia 22.88.</p> <p>Katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2023/2024 kupitia kasma namba 4190 serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 3000 kuendelea na ujenzi wa barabara hii sehemu ya Itoni – Lusitu – Km. 50. Aidha, katika bajeti ya mwaka 2023/24 kupitia kasma namba 4132 consolidated fund serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 100 kuanza ujenzi wa Km.0.30 kwa kiwango cha zege. Taratibu za manunuzi zinaendelea katika hatua ya kutangaza zabuni</p>
2.	Kukamilisha Ujenzi wa Barabara ya Itoni - Lusitu- Manda sehemu ya Lusitu- Mawengi kwa Kiwango cha Zege km 24.8 kati ya 50	Mlangali, Wilaya ya Ludewa	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi wa sehemu ya Lusitu – Mawengi – Km.50 ambao umefanywa na Mkandarasi <i>M/s Cheon Kwang Engineering & Construction Co. Ltd</i> umekamilika kwa asilimia 98% uwekaji wa tabaka la zege umekamilika kwa kilomita zote 50. Mradi huu sasa umeshakabidhiwa na upo katika kipindi cha matizamio ya uharibifu (<i>Defects Liability Period</i>).</p>

3.	Kuanza Ujenzi wa barabara ya Mkiu-Liganga- Madaba kwa kiwango cha lami Km 112	Mlangali, Wilaya ya Ludewa	2021/22-2024/25	<p>Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina Umekamilika. Serikali inatafuta fedha kwa ajili ya kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami</p> <p>Katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2022/2023 kupitia kasma namba 4132 serikali imetenga kiasi cha Shs. Milioni 120 kutoka Mfuko Mkuu wa Serikali kuanza ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami. Aidha, kutokana na uchache wa fedha iliyotengwa ujenzi utafanyika kwa awamu, mwaka huu wa fedha ujenzi utanyanyua tuta na kuweka matabaka ya changarawe katika km.0.600. Utekelezaji unaendelea kwa kazi za ‘survey’.</p> <p>Aidha katika mwaka wa fedha 2023/2024 kimetengwa kiasi cha Shs. Milioni 132 kupitia kasma namba 4132. Taratibu za manunuzi katika hatua ya maandalizi ya nyaraka za zabuni.</p>
4.	Ukarabati wa Barabara ya Makambako - Njombe – Songea kwa Kiwango cha Lami (km 295)	Njombe Mjini	2021/22-2024/25	<p>Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina na Uaandaaji wa Makabrasha ya Zabuni wa barabara ya Makambako- Songea umekamilika.</p> <p>Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali kupitia ufadhiri wa Benki ya Dunia imetenga kiasi cha Shs. Bilioni 22.187 kwa ajili ya kuanza ukarabati wa barabara hii sehemu ya tatu (Lot 3) inayoanzia Songea – Lutukira (Km. 95.98) pamoja na barabara ya mchepuko wa Songea (Km 11).</p> <p>Aidha, utekelezaji wa ukarabati kwa upande wa mkoa wa Njombe utaanza baada ya fedha kupatikana.</p>
5.	Kuanza Ujenzi wa Barabara ya Njombe (Ramadhani) –lyayi kwa Kiwango cha Lami (km 74)	Njombe Mjini	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi wa barabara hii unaendelea kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi Oktoba, 2023 jumla ya km 19.47 zimekamilika kujengwa kwa kutumia fedha kutoka Mfuko wa Barabara na Maendeleo.</p> <p>Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24</p>

				serikali imetenga kiasi cha Shs. Milioni 820.256 za Mfuko wa Barabara na Tshs. Milioni 330 za Mfuko Mkuu Serikali wa Maendeleo kwa ajili ya kujenga jumla Km.1.5 kwa kiwango cha lami. Utekelezaji unaendelea katika hatua ya ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi.
6.	Kuanza Ujenzi wa Barabara ya kuelekea Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Njombe KM 4 kwa Kiwango cha Lami	Njombe Mjini	2021/2022-2024/2025	<p>Utekelezaji hii ulianza kufanyika katika mwaka wa fedha 2021/2022 ambapo Km. 0.9 zimeshajengwa kupitia mkandarasi M/s China Henan International Cooperation Group Co. Ltd aliyetekeleza Mradi wa Barabara ya Njombe – Moronga.</p> <p>Aidha, katika mwaka wa fedha 2022/2023 na 2023/2024 kupitia kasma namba 4022 serikali imetenga jumla ya Shs. Milioni 2000 kukamilisha kilomita 3.0 zilizobaki.</p> <p>Hata hivyo Ofisi ya Meneja, kupitia kwa Mtendaji Mkuu imeomba kibali kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi cha kufanya manunuzi.</p>
7.	Kuanza Ujenzi wa Barabara ya Kibena – Lupembe- Madeke kwa Kiwango cha Lami (Njombe/ Morogoro Border Km 125)	Ludewa Mjini	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi wa Barabara ya Kibena – Lupembe – Madeke (Km 126.18) utanza sehemu ya kwanza ya Kibena – Kidegembye (Km 41.95). Aidha, katika kipindi hiki serikali imeidhinisha kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami sehemu ya kwanza ya Kibena – Kidegembye (Km. 41.95). Utekelezaji unaendelea katika hatua ya kupitia taarifa ya usanifu na maandalizi ya nyaraka za zabuni kwa ajili ya kutangazwa.</p> <p>Pia Wakala ya Barabara Tanzania Mkoa wa Njombe imekamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami Km. 0.6 katika eneo la Barazani Lupembe kupitia fedha iliyotengwa katika bajeti ya Mwaka wa Fedha wa 2022/2023 ya kiasi cha Shs. Milioni 500 kupitia kasma namba 4132 ya miradi ya maendeleo.</p>
8.	Kukamilisha ujenzi wa Barabara ya Njombe – Moronga – Makete (Km 107.5)	Iwawa, Wilaya ya Makete	2021/22-2024/25	Utekelezaji wa Ujenzi wa barabara ya Njombe – Moronga – Makete (Km 107.4) kwa Kiwango cha

kwa Kiwango cha Lami (Sehemu ya Moronga - Makete(Lot 1 = Km 53.9, Lot 2 Km 53.6)			Lami umekamilika .
--	--	--	---------------------------

AHADI ALIZOZITOA WAZIRI MKUU WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WAKATI WA ZIARA YAKE MKOANI NJOMBE KUANZIA TAREHE 19 -21 JANUARI, 2017

N a	Ahadi	Mahali ilipotolewa Ahadi	Muda wa Utekelezaji	Utekelezaji
4.	Kuanza Ujenzi wa Barabara ya Ndulamo – Nkenja – Kitulo kwa Kiwango cha Lami Km 42.18	Kijiji cha Ujuni, Wilaya ya Makete	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi unaendelea kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi Oktoba, 2023 jumla ya km 10.55 zimejengwa kwa kutumia fedha kutoka Mfuko wa Barabara na Maendeleo.</p> <p>Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali iimetenga Shs. Milioni 143.08 za Mfuko wa Maendeleo (<i>Consolidated Fund</i>) ambazo zitatumika kufunga taa za barabarani katika eneo la Ujuni. Utekelezaji upo katika hatua ya ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi (<i>Mobilization</i>)</p>
5.	Kuanza Ujenzi wa Barabara ya Mchepusho ya Mlangali (Mlangali Bypass) kwa Kiwango cha Lami Km 5	Mlangali, Wilaya ya Ludewa	2021/22-2024/25	<p>Ujenzi unaendelea kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi Machi, 2024 jumla ya km 1.45 zimejengwa kwa kutumia fedha kutoka Mfuko wa Maendeleo (<i>consolidated funds</i>).</p> <p>Aidha, katika mwaka wa fedha 2023/2024 kiasi cha Shs. Milioni 125.08 kimetengwa kujenga mita 400 kwa kiwango cha lami. Taratibu za manunuzi zinaendelea.</p>
6.	Ufunguaji wa Barabara ya Mwambao kutoka Lupingu – Lifuma – Kilondo – Lumbila – Matema beach (Km 155)	Njombe Mjini	2021/22-2024/25	<p>Ufunguzi wa barabara hii unaendelea kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi Oktoba, 2023 jumla ya km 3.2 zimekamilika kufunguliwa.</p> <p>Aidha, katika mwaka wa fedha 2023/2024 kiasi cha Shs. Milioni 85 kimetengwa kufungua barabara hii. Utekelezaji upo katika hatua ya</p>

				ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi.
7.	Ujenzi wa Barabara ya Liganga – Nkomang’ombe (Mchuchuma) (km 70) kwa Kiwango cha Lami		2017/2018/2019	<p>Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina umekamilika Oktoba, 2020. Serikali inatafuta fedha kwa ajili ya kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami</p> <p>Aidha, Katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2022/2023 kupitia kasma namba 4132 serikali imetenga kiasi cha Shs. Milioni 120 kutoka Mfuko wa Maendeleo kuanza ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami. Aidha, Kutokana na uchache wa fedha iliyotengwa ujenzi umepangwa kufanyika kwa awamu, katika mwaka huu wa fedha ujenzi utafanyika kunyanyua tuta na kuweka matabaka ya changarawe katika km.0.600. Utekelezaji umefikia asilimia 40.</p> <p>Aidha katika mwaka wa fedha 2023/2024 kimetengwa kiasi cha Shs. Milioni 132 kupitia kasma namba 4132 na Shs. Milioni 1,000 kupitia kasma namba 4190 kuendelea na ujenzi kwa kiwango cha zege. Aidha, Ofisi ya Meneja, kupitia kwa Mtendaji Mkuu imeomba kibali kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi cha kufanya manunuzi.</p>

AHADI ALIZOZITOA MAKAMU WA RAIS, JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA MHE. DKT. PHILIP ISIDORY MPANGO WAKATI WA ZIARA YAKE MKOANI NJOMBE KUANZIA TAREHE 26 -28 OKTOBA, 2023

N a	Ahadi	Mahali ilipotolewa Ahadi	Muda wa Utekelezaji	Utekelezaji
4.	Kukamilisha Sehemu zilizobaki za Barabara ya Isyonje – Kikondo – Makete (Km. 96.2), Isyonje – Kitulo na Iniho – Makete (Km. 59.90) Ujenzi	Kijiji cha Ikonda, Wilaya ya Makete	2021/22-2024/25	Serikali imeanza utekelezaji wa barabara ya Isyonje – Makete, Sehemu ya Kitulo – Iniho (Km. 36.3) kwa kiwango cha Lami. Utekelezaji

	kwa Kiwango cha Lami		umefikia asilimia 5.2. Aidha, Makamu wa Rais aliahidi kuwa serikali kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kukamilisha sehemu za barabara zilizobaki kujengwa kwa kiwango cha Lami
5.0	Ujenzi kwa Kiwango cha Lami wa Barabara zinazounganisha Mkoa wa Njombe, Barabara za Kibena – Lupembe – Madeke (Km. 126), Itoni (Njombe) – Ludewa – Manda (Km. 211.41), Ramadhani (Njombe) – Iyayi (Km. 74), Isyonje – Makete – Njombe (Km. 203.40), Ukarabati wa Barabara ya Makambako – Songea (Km. 299.0) na Uwanja wa Ndege wa Njombe	Viwanja vya Sabasaba, Njombe- Mjini	2021/22-2024/25 Barabara ya Kibena – Lupembe – Madeke - Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeidhinisha kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami sehemu ya kwanza ya Kibena – Kidegembye (Km. 41.95) . Utekelezaji unaendelea katika hatua ya kupitia taarifa ya usanifu na maandalizi ya nyaraka za zabuni kwa ajili ya kutangazwa. Pia Wakala ya Barabara Tanzania Mkoa wa Njombe imekamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami Km. 0.6 katika eneo la Barazani Lupembe kupitia fedha iliyotengwa katika bajeti ya Mwaka wa Fedha wa 2022/2023 ya kiasi cha Shs. Milioni 500 kupitia kasma namba 4132 ya miradi ya maendeleo. Barabara ya Itoni (Njombe) – Ludewa – Manda – Ujenzi wa Sehemu ya Lusitu – Mawengi (Km. 50) umekamilika na Ujenzi wa Sehemu ya Itoni – Lusitu (Km.50) unaendelea kwa kiwango cha zege. Mhe. Makamu wa Rais akiahidi serikali kuendelea kutafuta fedha za kukamilisha ujenzi wa sehemu iliyobaki ya Mawengi – Manda (km. 111.4). Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 serikali imetenga Sh. Milioni 100 kuanza ujenzi wa Km.0.30 kwa kiwango cha zege. Taratibu za manunuzi zinaendelea katika hatua ya kutangaza zabuni. Barabara ya Ramadhani (Njombe) – Iyayi (Km. 74) – Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango

			<p>cha lami umekuwa ukifanyika kidogo kulingana na upatikanaji wa fedha, hadi sasa jumla Km. 19.47 zimekamilika. Aidha, Mhe. Makamu wa Rais akiahidi kuwa serikali kuendelea kutafuta fedha za kukamilisha ujenzi wa sehemu iliyobaki ya Km. 54.53. Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 serikali imetenga kiasi cha Shs. Milioni 820.256 za Mfuko wa Barabara na Tshs. Milioni 330 za Mfuko Mkuu Serikali wa Maendeleo kwa ajili ya kujenga jumla Km.1.5 kwa kiwango cha lami. Utekelezaji unaendelea katika hatua za ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi.</p> <p>Barabara ya Isyonje – Makete – Njombe (Km. 203) - Ujenzi wa Sehemu ya Njombe – Makete (Km. 107.4) umekamilika na Ujenzi wa Sehemu ya Kitulo – Iniho (Km.36.3) unaendelea kwa kiwango cha lami. Makamu wa Rais aliahidi kuwa serikali kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kukamilisha sehemu za barabara zilizobaki kujengwa kwa kiwango cha Lami (Km. 59.90). Aidha, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali imetenga Sh. Milioni 129.32 ambazo zitatumika kufunga taa za barabarani katika eneo la Makete Mjini. Utekelezaji upo katika hatua za ukusanyaji mitambo na vifaa vya ujenzi.</p> <p>Barabara ya Makambako – Songea - Upembuzi Yakinifu na Usanifu wa Kina na Uaandaaji wa Makabrasha ya Zabuni kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Makambako-Songea umekamilika.</p> <p>Aidha, Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023/24 Serikali kupitia ufadhiri wa Benki ya Dunia imetenga kiasi cha Shs. Bilioni 22.187</p>
--	--	--	---

				<p>kwa ajili ya kuanza ukarabati wa barabara hii sehemu ya tatu (Lot 3) inayoanzia Songea – Lutukira (Km. 95.48) pamoja na barabara ya mchepuko wa Songea (<i>Km 11</i>). Makamu wa Rais aliahidi kuwa serikali kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kufanyia ukarabati wa sehemu ya Makambako – Lukumburu (Km. 139.45) iliyopo mkoa wa Njombe</p>
--	--	--	--	---